

【記載例】

分野	被害率	総施設数	被害箇所数	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23			H24			H25			H26～									
含まれる施設							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
道の駅よつくら港 (情報館)	100%	1	1		<b>【被害の概要等】</b> ○津波による施設の損壊 ・内部壁全損 ・トイレ全損  施設等の被害の状況を記載しています。	稼働状況																			
						復旧状況																			
					<b>【摘要】</b> (道の駅よつくら港の他の施設の状況) ○交流館 施設を運営するNPO法人において、復旧工事等実施予定。施設については、4/16から施設の一部を利用し、営業を一部再開している。 ○漁港施設(屋外トイレ、広場等) 施設を所管する県において改修工事を実施し、年度内には完了する見込みである。  復旧に際し特記事項等がある場合に記載しています。	財政措置																			
対象となる施設等の区分ごとに整理しています。							総事業費	57 百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0

復旧に係る年度ごとの事業費を百万円単位で記載しています。なお、百万円に満たない場合は、「百万円未満」と表記しています。

【注意点】

- 工事等に要する期間については、今後の進捗状況等により変更となる可能性があります。
- 事業費については、見込み分を含むなど、あくまで概算費用であり、今後、国・県の制度の動向や事業内容の変更等により、大幅に変動する可能性があります。

【用語解説】

- 公共災: 被害が大きく、復旧にあたり、国からの財政支援を受けられるもの
- 単独災: 被害が小さく、市単独の予算で復旧を行うもの
- 災害査定: 公共災の適用にあたり、事業内容について国の検査を受けること

1 行政経営部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定														
							H23									H24	H25	H26～			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	1	2
防災施設	32%	81	26		<p><b>【被害の概要等】</b>                      ○地震・津波被害により81局中26局が使用不能となった。                      ○主な被害としては、電柱が倒壊、使用不可、機器本体の水没などの被害があった。</p>	稼働状況	●55局稼働(現在稼働中)									●81局稼働(H24.4.1～)					
	●26局故障(稼働停止)																				
	○防災行政無線					<p><b>【摘要】</b>                      復旧に際しては、デジタル化を行うとともに、360度音が聞こえるようにスピーカー及びアンプを増設する。</p>	復旧状況	●26局復旧工事(H23.10～H24.3)													
						●9月補正(復旧工事)															
						総事業費	294 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0

2 総務部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																										
							H23			H24	H25	H26～																					
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3															
庁舎	100%	1	1	本庁舎	<b>【被害の概要等】</b> ○本棟：8階行政資料室窓ガラス破損、天井崩落 ○市民棟：市民課及び市民ロビー床陥没 ○議会棟：傍聴者席エキスパンションジョイント破損	稼働状況	●1階市民課等を除き稼働 ●市民課等機能をアリオス移転(～10/14) ・市民課(4/18～) ・国保年金課(後期高齢者医療除く)(4/25～) ・国保年金課(後期高齢者医療)(5/9～) ・市民協働課(5/2～) ・市民生活課(5/2～) ・いわき市国際交流協会(5/2～) ●平地域包括支援センター機能を 社会福祉センター3階へ移転(4/14～) ●国保年金課等稼働(10/11～) ・国保年金課 ・市民協働課 ・市民生活課 ・いわき市国際交流協会 ●市民課稼働(10/17～) ●平地域包括支援センター稼働(10/17～) ●8階行政資料室 閉鎖																										
	○庁舎本棟 ○議会棟 ○運転手控室等 ○公用車車庫						復旧状況	●1階市民棟の改修(～9/29) ※耐震工事含む ●議会棟エキスパンションジョイント改修(～6/7) (傍聴者席側) ●本庁-組合棟漏水修繕 ●長寿介護課裏の排水管路破損修繕 ●その他の細かな補修は年度内に対応 ●8階行政資料室 庁舎裏(議会棟裏)への移転を含め 検討。 (庁舎の最上階に重い資料等を置くこと の危険性から)																									
【摘要】						財政措置	●4月補正(1階市民棟改修) ●既定予算(その他の改修等)																										
総事業費						160 百万円													総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0									
庁舎	100%	1	1	東分庁舎	<b>【被害の概要等】</b> ○庁舎周辺地盤沈下 ○建物被害なし	稼働状況	●稼働中																										
	○東分庁舎						復旧状況	●スロープ等応急復旧工事																									
【摘要】						財政措置	●既定予算(応急復旧工事)																										
総事業費						百万円未満													総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0									

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23									H24			H25		H26～						
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26～		
支所	100%	1	1	小名浜支所	<b>【被害の概要等】</b> ○東分庁舎内壁崩落のため使用禁止	支所	●稼働中																				
					<b>【摘要】</b> 地区保健福祉センター、区画整理事務所などのある東分庁舎については、内壁の崩落等により使用できない状態となり、現在、小名浜武道館に機能を移転しているが、今後は、仮設庁舎を整備することなどにより対応する。	稼働状況	●稼働中 ●小名浜武道館に機能移転(5/23～) ・小名浜地区保健福祉センター ・小名浜地域包括支援センター ・小名浜区画整理事務所 ※社会福祉協議会は小名浜支所1階に機能移転(5/23～)																				
						復旧状況	●分庁舎修繕 ●被災度調査 ●仮設庁舎方針検討 ●仮設庁舎設計 ●仮設庁舎工事 ●分庁舎解体 ●分庁舎の本復旧(改築)の検討・対応																				
						財政措置	●既定予算(仮設庁舎建設費を除く) ●12月補正予定 ・仮設庁舎建設費																				
						総事業費	7 百万円 (仮設庁舎建設費を除く)									総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-						
支所	100%	1	1	勿来支所	<b>【被害の概要等】</b> ○駐車場・外周地盤沈下、液状化、亀裂、破損 ○消防署外階段地盤沈下により傾斜	稼働状況	●稼働中																				
					<b>【摘要】</b>	復旧状況	●庁舎漏水等修繕 ●駐車場整備工事 ●本庁舎南側玄関工事設計 ●本庁舎南側復旧工事 ●消防署外階段復旧工事設計 ●消防署外階段復旧工事 ●外倉庫建替																				
						財政措置	●既定予算(その他修繕等) ●6月補正 ・駐車場、本庁舎南側玄関、消防外階段等																				
						総事業費	32 百万円									総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0						

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																	
							H23												H24	H25	H26~			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3		
支所等	100%	1	1 ○常磐支所	常磐支所	【被害の概要等】 ○1階床隆起、沈下 ○地下温泉ポンプ漏水	稼働状況	●稼働中																	
					復旧状況	●1階床修繕(応急復旧) ●地下温泉ポンプ室漏水修繕 ●庁舎、駐車場段差修繕												●1階床(本復旧) ●壁柱クラック補修(本復旧)						
					【摘要】	●既定予算(復旧工事)・床修繕等												●予算措置予定						
					総事業費	2 百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0	
支所等	100%	1	1 ○内郷支所	内郷支所	【被害の概要等】 ○駐車場・外周地盤沈下、亀裂、破損 ○ガス漏れ	稼働状況	●稼働中																	
					復旧状況	●敷地内ガス漏れ修繕 ●漏水修繕 ●蛍光灯修繕												●地盤沈下による段差解消、庁舎内亀裂改修等(仮復旧) ●ブロック塀改修(本復旧)						
					【摘要】	●既定予算(復旧工事)・漏水修繕、地盤沈下による段差解消等												●予算措置予定						
					総事業費	2 百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0	
支所等	100%	1	1 ○四倉支所	四倉支所	【被害の概要等】 ○駐車場・外周地盤沈下、亀裂、破損 ○トイレ配管破損	稼働状況	●稼働中																	
					復旧状況	●庁舎内トイレ配管補修 ●浄化槽修繕												●駐車場亀裂補修 ●ブロック塀修繕						
					【摘要】	●既定予算(復旧工事)・浄化槽、ブロック塀修繕等																		
					総事業費	3 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23									H24			H25		H26~						
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26~		
支所	100%	1	1	遠野支所	<b>【被害の概要等】</b> ○2階柱亀裂により、2階一部使用禁止、1階トイレ、宿直室、階段壁、ブロック塀等破損	稼働状況	●稼働中(2階一部(トイレ、給湯室、休憩室)を除く) <span style="float: right;">●2階全部の使用開始(H23年度内予定)</span>																				
	○遠野支所					復旧状況																					
	【摘要】					財政措置	●既定予算対応(復旧工事) ・玄関補修 等 ●6月補正 ・ブロック塀																				
総事業費							20 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0						
支所	100%	1	1	小川支所	<b>【被害の概要等】</b> ○石造倉庫(文書保管庫)一部崩落 等	稼働状況	●稼働中																				
	○小川支所					復旧状況																					
	【摘要】					財政措置	●既定予算(復旧工事) ・駐車場修繕等																				
総事業費							3 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0						
支所	100%	1	1	三和支所	<b>【被害の概要等】</b> ○空調ダクト落下	稼働状況	●稼働中																				
	○三和支所					復旧状況	●空調ダクト補修																				
	【摘要】					財政措置	●既定予算(復旧工事) ・空調ダクト修繕																				
総事業費							百万円未満									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0						



分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害 箇所 15	小 区 分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24	H25	H26~				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3			
ネットワーク	インターネット	-	15	インターネット	<b>【被害の概要等】</b> ○津波による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（豊間） ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（田人） ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（渡辺） ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（川前） ○地震による本庁サーバ室免震装置破損 ○施設機能移転等に伴うネットワーク機能移設（市民課等）	稼動状況	豊間地区	●3/11 豊間地区停止	●4月～5月 順次、民間回線による応急復旧	●今年中、イントラによる応急復旧予定											●本復旧				
							田人地区	●4/11 田人地区の一部停止 4/21応急復旧																●本復旧	
							渡辺地区	●4/11 渡辺地区の一部停止 4/21応急復旧																	●本復旧
							川前地区	●4/11 川前地区の一部停止 4/28本復旧																	
							その他	●3/11 民間回線使用施設(幼稚園、保育所、浄化センター等) 3/17 民間回線使用施設復旧																	
							本庁	●4/9 庁舎内ケーブル応急復旧	●～9月末 サーバ移設 庁舎内ケーブル本復旧予定																
							豊間地区	●4月～5月 順次、通常インフラに載せずに、民間の直通回線で、豊間地区の応急復旧(全地区ループ機能は停止のまま)	●今年中、インフラに載せて、豊間地区(豊間～江名間)の本復旧予定(豊間～消防本部間復旧しないため、ループ機能は停止のまま)																●薄磯地区(豊間～薄磯間)のケーブル復旧
							田人地区	●4/11～4/21 ケーブル仮復旧																	●県道いわき石川線のケーブル復旧
							渡辺地区	●4/11～4/21 ケーブル仮復旧																	●県道いわき石川線のケーブル復旧
							川前地区	●4/11～4/28 ケーブル本復旧																	
					<b>【摘要】</b>	財政措置	●既定予算(応急復旧工事)												●予算措置予定						
総事業費							105 百万円												総事業費	6 百万円	総事業費	0	総事業費	0	



3 市民協働部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																
							H23												H24		H25		H26~
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26~	
市民会館	67%	3	2	勿来市民会館	【被害の概要等】 ○地盤沈下による破損、ホール客席クラック等	会議室	●稼働 3/12~8/19は避難所として利用																
						稼動状況 応和室、	●9月8日より利用再開																
						ホール	●閉鎖中																
						復旧状況	●応急復旧工事(4/28~7/30)												●災害査定 12月予定		●復旧工事		
						財政措置	●4月補正(応急復旧工事)												●2月補正予定(復旧工事)				
				総事業費	414 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
				常磐市民会館	【被害の概要等】 ○正面玄関ガラス、舞台反射板破損、ホール客席クラック等	稼動状況	●閉鎖中																
						復旧状況	●正面玄関ガラス修理(4/28~7/30)												●災害査定 12月予定		●復旧工事		
						財政措置	●4月補正(正面玄関ガラス修理)												●既定予算(舞台反射板復旧)		●2月補正予定(復旧工事)		
						稼動状況	●舞台反射板復旧(9月~12月上旬)												●復旧工事				
総事業費	271 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0					

分野	被害率	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等	区分	今後の復旧予定														
							H23									H24			H25	H26～	
被害の概要等					摘要	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26～
集会所	39%	41	16	市立集会所	<b>【被害の概要等】</b> ○市立集会所41施設のうち、16箇所で被害あり。  ※被害16箇所内訳 <b>【被害大】</b> 4か所 ①米野（小名浜小湊） ⇒1階床上浸水、和室等全損 ②田之網（久之浜） ⇒床上浸水、サッシ、内壁等全損 ③下滝（遠野） ⇒浄化槽破損、天井ボード剥離等 ④大利（好間） ⇒浄化槽破損  <b>【被害小】</b> 12箇所 ⑤小名浜西5区（小名浜愛宕上） ⑥野田（小名浜） ⑦住吉（小名浜） ⑧酒井（勿来町酒井） ⑨井出（田人貝泊） ⑩水野谷（常磐） ⑪希望ヶ丘（常磐上湯長谷） ⑫下船尾（常磐） ⑬川平（内郷白水） ⑭大畑（上好間） ⑮下三坂（三和） ⑯小白井（川前）	<b>稼働状況</b> 被害なし ●25箇所 稼働中  被害小 ●12箇所 被害あるものの稼働中  米野 ●閉鎖中 ●稼働  田之網 ●閉鎖中 ●復旧時期未定  下滝 ●稼働中(トイレ除く) ●本稼働  大利 ●稼働中(トイレ除く) ●本稼働	<b>復旧状況</b> ●被害の小さい12箇所 ・小名浜西5区(7/28までに復旧) ・野田(7/31までに復旧) ・住吉(7/31までに復旧)、 ・酒井(6/30までに復旧) ・井出(6/30までに復旧) ・川平(8/17までに復旧)、 ・下三坂(6/29までに復旧) ・小白井(6/30までに復旧) ※水野谷、希望ヶ丘、下船尾、大畑は被害軽微  ●米野集会所 応急復旧:清掃 廃棄物廃棄 5月から6月 復旧:内・外裝修繕 8/10~10/31  ●田之網集会所 応急復旧:清掃 廃棄物処理 5月から6月 復旧:沿岸域の土地利用計画を踏まえ対応検討  ●下滝集会所 復旧:内・外裝修繕 8/15~11/31 浄化槽修繕 7/19~12/31  ●大利集会所 復旧:浄化槽修繕 7/19~1/31	<b>財政措置</b> ●既定予算(応急復旧等) ●4月補正(米野、田之網清掃等) ●6月補正(米野、下滝、大利復旧工事)	総事業費 17 百万円	総事業費 0	総事業費 0	総事業費 0									
					<b>【摘要】</b> 田之網集会所の復旧については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する	総事業費 0	総事業費 0	総事業費 0													



分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24		H25		H26～		
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
小規模給水施設等					<b>【被害の概要等】</b> 公営水道の給水区域外において、震災の影響により水源が濁水した地区が発生している。  ■被害のあった小規模給水施設 4施設 ■濁水等のあった世帯 (9/13現在) 300世帯  <b>【摘要】</b> 今回の震災を踏まえ、いわき市小規模給水施設整備事業補助金交付要綱を一部改正し、大規模災害時における給水施設復旧に対する補助率を嵩上げた。 また、飲用井戸等の濁水に対応するため新たな補助要綱の創設する。 [改正概要] ○災害救助法が適用される災害発生時における給水施設等の復旧に要する経費への補助率を1/3から2/3に嵩上げ。 ○飲用井戸等を再建する場合にその費用の一部を補助する制度を創設する。	稼動状況	●小規模給水施設 被害のあった小規模給水施設4施設(田人2施設、遠野1施設、三和1施設)の復旧時期は未定。  ●飲用井戸等 9月13日現在で、復旧対策を検討中の濁水等の世帯 62世帯(田人:52世帯、遠野:2世帯、三和:8世帯)																		
					復旧状況	●小規模給水施設 既存の補助要綱を改正(9月28日)。改正後の内容で申請を受付中。  ●飲用井戸等 新たな補助制度の構築。本年中に申請受付開始。																			
					財政措置	●予算措置予定 (小規模給水) ※地区からの申請内容を審査のうえ、所要額を予算計上予定。  ●予算措置予定 (飲用井戸等)																			
					総事業費	31 百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0		
いわき市消費生活センター	100%	1	1		<b>【被害の概要等】</b> ○天井・壁・床の一部破損 ○ドアの一部損傷  <b>【摘要】</b>	稼動状況	●3/28～ 電話相談開始  ●5/23～ 来所相談開始																		
					復旧状況	●復旧方法の検討(生涯学習プラザに合わせた復旧) → ●復旧工事 (H23年度内に完了予定)																			
					財政措置	●既定予算(復旧工事)																			
					総事業費	1 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		

分野	被害率 含まれる	総施設数 施設	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24			H25		H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
芸術文化交流館（アリオス）	100%	1	1		<b>【被害の概要等】</b> ○施設外構部に沈下等による損壊多数。 大ホールの手側客席天井ボード落下、 舞台機構設備や機械設備、舞台音響照明 にも被害が多数発生。	稼動状況	● 3/11～5/5 避難所としての利用  ● 6/19 館内ショップ再開  ● 8/1 施設貸出申請受付開始、 キッズルーム、本館ラウンジ、 カスケード、カンティーナ、 カフェ 再開  ● 9/1 大・中リハーサル室、スタジオ、 屋上庭園 再開  ● 10/19 大ホール、中・小劇場 再開  ● 11/1 別館（音楽小ホー ル、練習室、稽古場、 別館ラウンジ） 再開（＝全館再開）																		
							復旧状況	● 復旧工事 7/5～9/30 外構工事、舞台機構装置、 舞台音響、舞台照明  ● 災害査定 （12月予定）																	
								財政措置	● 4月補正 （復旧工事）																
							総事業費		220 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費

4 生活環境部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所数	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24	H25	H26~				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3			
下水道処理施設	100%	4	4	浄化センター	<b>【被害の概要等】</b> ○北部浄化センター（公共災） ・最終沈殿池上層汚泥掻寄機チェーン離脱、消火用給水管漏水、合流エアタンク躯体漏水、濃縮槽引抜弁駆動用空気配管損傷、場内地盤沈下・亀裂 ○東部浄化センター（公共災） ・合流BFP（高速アクセラータエアロ管）破損 ○中部浄化センター（公共災） ・外溝：亀裂陥没、焼却機械棟：壁亀裂、焼却受入棟：亀裂陥没、管廊：電灯配管破損、最初沈殿池：亀裂、最終沈殿池：亀裂陥没 ○南部浄化センター（公共災） ・外溝：陥没、監視装置：不良、最初沈殿池：クラック、エアレーションタンク：クラック <b>【摘要】</b>	稼働状況 ●稼働中													●本復旧 東部浄化センター		●本復旧 北部浄化センター 中部浄化センター 南部浄化センター				
	○浄化センター 北部浄化センター 東部浄化センター 中部浄化センター 南部浄化センター						復旧状況	●応急復旧工事 ●災害査定 ●実施設計（本復旧工事分） ●北部浄化センター本復旧工事（H23.11~H24.9） ●東部浄化センター 本復旧工事（H23.10~H24.3） ●中部浄化センター 本復旧工事（H23.10~H24.9） ●南部浄化センター 本復旧工事（H23.10~H24.9）																	
<b>【摘要】</b>					財政措置	●4月補正（応急復旧工事分、本復旧実施設計分） ●7月補正（本復旧工事分）																			
総事業費							466 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
農業集落排水施設	100%	5	5	農業集落排水施設	<b>【被害の概要等】</b> ○下小川（公共災） 管渠破損、マンホール隆起（単独災） 処理場（地盤沈下、漏水）マンホール隆起、管渠上陥没 ○戸田（単独災） 処理場（地盤沈下、漏水） ○永井（単独災） 処理場（地盤沈下、漏水） ○三阪（単独災） マンホール隆起・沈降 ○渡辺（公共災） 管渠破損、マンホール隆起（単独災） 処理場（地盤沈下、亀裂）マンホール隆起、管渠上陥没 <b>【摘要】</b>	稼働状況 ●稼働中													●本復旧（下小川、戸田、永井、三阪）		●本復旧（渡辺）				
	○農業集落排水施設 下小川 戸田 永井 三阪 渡辺						復旧状況	●復旧工事（単独災（下小川、戸田、永井、三阪、渡辺）~H24.3月） ●災害査定 ●実施設計 ●本復旧工事（下小川） H23.10~H24.3 ●本復旧工事（渡辺） H23.10~H24.7																	
<b>【摘要】</b>					財政措置	●4月補正（復旧工事） ●7月補正（本復旧工事分）																			
総事業費							120 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害 箇所数	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																															
							H23									H24	H25	H26~																				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	1	2	3																
下水道処理施設	40%	5	2	地域 汚水 処理 施設	<b>【被害の概要等】</b> ○勿来白米（単独災） ・管渠破損 ○南台（単独災） ・配管破損  <b>【摘要】</b>	稼働状況	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">●稼働中</div> <div style="width: 30%;">●本復旧</div> </div>																総事業費	1 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
					復旧状況	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">●復旧工事</div> </div>																総事業費	1 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
下水道ポンプ場施設	85%	33	28	都市 下水 路・ 雨水 排除 ポン プ場	<b>【被害の概要等】</b> ○地震・津波による被害 ・施設壊滅、津波による冠水、地盤沈下、亀裂沈下等  （公共災該当） ・南富岡ポンプ場 ・御代ポンプ場 ・佐糠ポンプ場 ・大倉ポンプ場 ・江栗ポンプ場 ・関田ポンプ場 ・島ポンプ場 ・浜川ポンプ場 ・蜷川第一ポンプ場 ・蜷川第二ポンプ場 ・植田第一ポンプ場 ・植田第二ポンプ場 ・大原ポンプ場 ・林城ポンプ場  <b>【摘要】</b> 久之浜ポンプ場については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら、今後のあり方を検討する。	稼働状況	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ●久之浜ポンプ場：稼働停止            ●その他のポンプ場については、6月10日以降、応急復旧にて稼働            ●久之浜ポンプ場以外は、今年度内、又は来年度中に本復旧予定         </div>																総事業費	2,085 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
					復旧状況	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">●応急復旧工事(単独災分)</div> <div style="width: 30%;">●災害査定</div> <div style="width: 30%;">●(公共災)実施設計</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;">●復旧工事H23.10~H24.3 南富岡ポンプ場、御代ポンプ場、佐糠ポンプ場、大倉ポンプ場、江栗ポンプ場、関田ポンプ場、島ポンプ場、浜川ポンプ場</div> <div style="width: 30%;">●復旧工事H23.10~H24.12 蜷川第一ポンプ場、蜷川第二ポンプ場</div> <div style="width: 30%;">●復旧工事H23.11~H24.8 植田第一ポンプ場、植田第二ポンプ場</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;">●復旧工事H23.12~H25.3 大原ポンプ場、林城ポンプ場</div> <div style="width: 30%; border: 1px dashed black; padding: 5px;">           ※ 久之浜ポンプ場            沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら、今後のあり方を検討         </div> </div>																総事業費	2,085 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
					財政措置	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">●既定予算(応急復旧工事)</div> <div style="width: 30%;">●4月補正(応急復旧工事、公共災分実施設計)</div> <div style="width: 30%;">●7月補正(公共災復旧工事)</div> </div>																総事業費	2,085 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所数	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定														
							H23									H24			H25		H26～
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
下水道ポンプ場施設	41%	37	15	公共下水道ポンプ場等	<b>【被害の概要等】</b> ○地震・津波による被害 ・施設壊滅、津波による冠水、地盤沈下、亀裂沈下等  <b>【概要】</b>	稼働状況	●稼働(6月10日～) (応急復旧による稼働) <div style="float: right;">●本復旧</div>														
	●応急復旧工事(ポンプ場11箇所) <div style="float: right;">●本復旧工事            (公共災分:H23.10～H24.3)            ・平蔵塚ポンプ場            ・小名川ポンプ場            ・林城ポンプ場            ・北白土第一ポンプ場            ・北白土第二ポンプ場            ・御厩ポンプ場            ・新町前ポンプ場</div>																				
	●災害査定 ●実施設計																				
	●4月補正(応急復旧、本復旧実施設計) ●7月補正(本復旧工事)																				
総事業費							133 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0
下水道管渠等	2%	748 km	14 km	公共下水道管渠等	<b>【被害の概要等】</b> ○地震・津波による被害 ・下水道管の破損、たるみ L=13,807m ・マンホール破損、亀裂 N=343箇所 ・雨水排水施設の損壊・崩落 L=2,254m  <b>【概要】</b>	稼働状況	●平南白土八ツ坂地内一部管路閉所、10月末に仮設配水管を設置し、応急復旧予定 ●上記以外は稼働中 <div style="float: right;">●本復旧</div>														
	●応急復旧及び補助対象外工事の実施 <div style="float: right;">●復旧工事(4処理区・雨水幹線 H23.11～H25.3)</div>																				
	●災害査定 ●実施設計																				
	●4月補正(応急復旧、補助対象外工事) ●7月補正(本復旧工事)																				
総事業費							2,818 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0



分野	被害率	総施設数	被害箇所数	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定													
							H23									H24		H25		H26～
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
ごみ処理施設	100%	2	2	清掃センター	<b>【被害の概要等】</b> ○北部清掃センター(単独災) 震災による、大きな影響はなかったが、震災後の焼却処理により焼却炉が損傷したため、改修工事予算について9月補正対応。軽微なものについては、既定予算にて対応。  ○南部清掃センター(公共災) 建屋・炉内・蒸気配管ダクトの損傷、中央制御室ガラス窓破損	稼動状況	●3/11～3/28休止 ●3/29～4/11稼動 ●4/12～4/29余震により休止 ●4/30～稼動 ●本復旧予定													
	○清掃センター 北部清掃センター 南部清掃センター					復旧状況	北部清掃センター ●実施設計 ●災害復旧工事(H23.11～H24.2)  南部清掃センター ●実施設計 ●災害復旧工事(H23.10～H24.2) ●災害査定													
	【摘要】					財政措置	●既定予算(実施設計) ●6月補正(南部清掃センター復旧工事) ●9月補正(北部清掃センター復旧工事)													
	総事業費							209 百万円						総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0		
ごみ処理施設	50%	4	2	リサイクル施設	<b>【被害の概要等】</b> ○クリンピーの家 処理施設と一体となっている啓発施設の損傷  ○山田粗大ごみ処理施設 建屋の壁の崩落等の損傷	稼動状況	●稼動中 ●本復旧予定													
	○リサイクル施設 クリンピーの家 山田粗大ごみ処理施設					復旧状況	クリンピーの家 ●実施設計 ●復旧工事(H23.11～H24.3) ●災害査定(工事終了後)  山田粗大ごみ処理施設 ●実施設計 ●復旧工事(H23.10～H24.3) ●災害査定(工事終了後)													
	【摘要】					財政措置	●既定予算(山田ごみ処理施設復旧工事実施設計) ●4月補正 ・山田ごみ処理施設復旧工事 ・クリンピーの家復旧工事実施設計 ●6月補正(クリンピーの家復旧工事)													
	総事業費							125 百万円						総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0		

分野	被害率	総施設数	被害箇所数	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定															
							H23			H24			H25			H26～						
含まれる施設						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26～	
衛生センター	100%	3	3	衛生センター	<b>【被害の概要等】</b> ○北部衛生センター(単独災) ・地震・津波による基幹的設備の損壊 海水取水ポンプの損壊(建屋ごと流出)建屋、道路、配管、設備の足場の損壊。 ・現在の処理量:50kl/日 ・通常の処理量:90kl/日  ○南部衛生センター(公共災) ・津波でほとんどの施設が浸水し取水ポンプ等すべての施設及び機器の損壊。 ・現在の処理量:0kl/日 ・通常の処理量:150kl/日  ○中部衛生センター(公共災) ・工業用水の配管、焼却設備(煙突)の傾き、施設内道路の亀裂等 ・現在の処理量:100kl/日 ・通常の処理量:60kl/日  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">             ※通常の処理量は、3施設合わせて、300kl/日であるが、現在は150kl/日と半分の処理量である。残りの150kl分については、浄化センターにて処理を行っている。           </div>	稼動状況	北部衛生セ	●3/12～4/24まで屋内退避圏			●4/25～5/8応急復旧実施			●5/9～仮復旧						●本復旧予定		
						稼動状況	南部衛生セ	●3/12～ 停止中									●仮復旧予定			●本復旧予定		
						稼動状況	中部衛生セ	●3/12～4/9 停止(応急復旧実施)			●4/10～ 仮復旧									●本復旧予定		
						復旧状況	北部衛生セ	●応急復旧(4/25～5/8)			→			→			●本復旧工事(H23.9～H24.3)					
						復旧状況	南部衛生セ	→			→			●本復旧工事(H23.7～H24.3)			→			●災害査定(工事終了後)		
復旧状況	中部衛生セ	●応急復旧(3/12～4/9)			→			●本復旧工事(H23.8～H23.12)			→			●災害査定(工事終了後)								
財政措置	<b>【摘要】</b> ●既定予算(北部・中部衛生センター応急復旧) ●4月補正(南部衛生センター本復旧工事) ●6月補正(中部衛生センター本復旧工事) ●7月補正(北部衛生センター本復旧工事)																					
総事業費	641 百万円						総事業費			0			総事業費			0						
公衆便所	100%	3	3	公衆便所	<b>【被害の概要等】</b> ○辰巳町公衆便所 施設全体浸水  ○江名東町公衆便所 施設全体浸水  ○四倉五丁目公衆便所 施設全体浸水	稼動状況	●3/12～8/12 全ての公衆便所利用停止			●用途廃止:辰巳町、江名東町												
						稼動状況				●解体:辰巳町(10月予定)、江名東町(時期未定)												
						復旧状況				●8/13～ 四倉五丁目公衆便所利用再開												
						復旧状況				●8/1～8/10 四倉五丁目公衆便所応急復旧工事												
財政措置	●既定予算(四倉町五丁目公衆便所復旧工事)																					
総事業費	百万円未満						総事業費			0			総事業費			0						

分野	被害率	総施設数	被害箇所数	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																																																						
							H23			H24	H25	H26～																																																	
含まれる施設						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26～																																								
がれき処理					<p>○がれき量 ・発生量推計：88万トン ・仮置場集積量：456,671トン（9月末現在）</p> <p>○家屋解体撤去の見込数及び申請数 ・津波被災地域（土木）：見込数2,112棟、申請数2,112棟 ・その他地域（環境）：見込数4,414棟、申請数2,970棟</p> <p>○沿岸部仮置場（9箇所） ・総面積：130,300㎡ ・集積量：152,073トン →津波被災地域の災害ごみを集積 ①久之浜市民運動場 ②久之浜バイパス用地 ③仁井田川河口広場 ④新舞子ハイツグラウンド ⑤豊間中学校校庭 ⑥塩屋崎荘跡地 ⑦藤原埠頭 ⑧小名浜サンマリーナ ⑨常磐共同火力グラウンド</p>	処理状況																																																							
					<p>○内陸部仮置場（9箇所） ・総面積：108,050㎡ ・集積量：304,598トン →家庭からの災害ごみを集積 ①四倉市民運動場 ②仁井田運動場 ③北緑地グラウンド ④小名浜港運動施設 ⑤勿来市民運動場（稼働中） ⑥八日十日埋立処分地跡地（稼働中） ⑦クリンピーの丘 →品目別に津波被災地域から集積 ⑧中部浄化センター：金属・家電 ⑨南部浄化センター：コンクリート殻</p>	処理フロー																																																							
					<p>【摘要】 処理については、環境省の指針等を踏まえながら進めているが、がれきの量が膨大であることから、今後、数年の期間を要する見込みである。</p>	財政措置	<table border="1"> <tr> <td>津波被災地域</td> <td>●既定予算 ●4月補正</td> <td>●7月補正</td> <td>●予算措置予定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他地域</td> <td>●既定予算 ●4月補正</td> <td></td> <td>●9月補正</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													津波被災地域	●既定予算 ●4月補正	●7月補正	●予算措置予定																		その他地域	●既定予算 ●4月補正		●9月補正																	
津波被災地域	●既定予算 ●4月補正	●7月補正	●予算措置予定																																																										
その他地域	●既定予算 ●4月補正		●9月補正																																																										
総事業費						11,638百万円(津波被災地域：4,066百万円、その他地域：7,572百万円)																																																							
						総事業費 10,000百万円			総事業費 10,000百万円			総事業費 -																																																	

5 保健福祉部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23						H24	H25	H26～							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
保育所（被害なし）	0%	8	0		<b>【被害の概要等】</b> ○住吉保育所については、施設に被害はないものの、土砂災害警戒区域にあるため、閉鎖中である。  <b>【摘要】</b> 住吉保育所については、近隣保育所での受入れ可能性などを踏まえ、今後のあり方を検討する。	本町	●3/28再開、4/12～14閉所、4/15再開															
								住吉	●土砂災害警戒区域のため閉所													
								宮	●4/1再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								稼 厩	●3/28再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								三 阪	●3/28再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								四 倉	●4/1再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								久 之 浜	●4/27再開（原子力災害の影響）													
								小 川	●4/1再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								復 旧 状 況	●住吉保育所：土砂災害警戒区域。 県が実施予定の対策工事の完了時期未定  ●住吉保育所の今後のあり方検討													
								財 政 措 置														
総事業費							0						総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0				



分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																						
							H23												H24	H25	H26～								
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3							
保育所（大規模損壊）	100%	8	8		<p>【被害の概要等】</p> <p>○平：園舎全体の傾き、外壁亀裂、給食室の壁亀裂</p> <p>○高久：浄化槽破損、園全体の内壁のずれ、外壁亀裂</p> <p>○江名：地盤沈下による園舎全体の傾き、土砂災害警戒区域にある</p> <p>○滝尻：園舎全体の傾き、浄化槽破損、給水管破損による漏水</p> <p>○下川：浄化槽破損、給水管破損による漏水</p> <p>○泉：玄関土間ひび割れ、給水管破損による漏水、増築部分の脱落</p> <p>○川部：園舎全体の歪み、園庭陥没・ポール転倒、保育室パネル落下、保育室壁亀裂、テラス隆起と亀裂</p> <p>○田人：園舎全体の傾き、遊戯室・幼児棟柱ずれ、裏ブロック塀倒壊、保育室裏土台とひさし天井ひび等</p> <p>○平：外壁亀裂等修繕</p> <p>○高久：浄化槽修繕</p> <p>○滝尻：給水管修繕</p> <p>○下川：浄化槽、給水管修繕</p> <p>○泉：玄関土間ひび割れ、給水管等修繕</p> <p>○川部：壁亀裂等修繕</p> <p>○田人：天井ひび等修繕</p> <p>○平：平成23年9月の被災度判定結果(建て替え相当)を踏まえ、今後のあり方を検討する。</p> <p>○高久：災害査定</p> <p>○江名：平成23年9月の被災度判定結果(建て替え相当)を踏まえ、今後のあり方を検討する。</p> <p>○滝尻：園舎工事設計委託 → 園舎改修工事</p> <p>○下川：園舎工事設計委託 → 園舎改修工事</p> <p>○泉：園舎工事設計委託 → 園舎改修工事</p> <p>○川部：園舎工事設計委託 → 園舎改修工事</p> <p>○田人：擁壁改修設計委託 → 擁壁改修、園舎一部改築設計・工事</p> <p>○平：12月補正予定・園舎改修工事</p> <p>○田人：予算措置予定(田人保育所擁壁改修等)</p>	稼動状況	平	●3/28再開、4/13～14閉所、4/15再開、5/7閉所																					
							高久	●閉所中												●9/1から再開									
							江名	●閉所中																					
							滝尻	●閉所中														●24年度中の再開予定							
							下川	●閉所中												●9/1から再開									
							泉	●3/28再開、4/13～17閉所、4/18再開																					
							川部	●閉所中														●24年度中の再開予定							
							田人	●3/28再開、4/12～19閉所、4/20再開																					
							復旧状況	平	●外壁亀裂等修繕												●平成23年9月の被災度判定結果(建て替え相当)を踏まえ、今後のあり方を検討する。								
								高久	●浄化槽修繕												●災害査定								
								江名	●平成23年9月の被災度判定結果(建て替え相当)を踏まえ、今後のあり方を検討する。																				
								滝尻	●給水管修繕												●園舎工事設計委託						●園舎改修工事		
								下川	●浄化槽、給水管修繕												●災害査定								
								泉	●玄関土間ひび割れ、給水管等修繕												●園舎工事設計委託						●園舎改修工事		
								川部	●壁亀裂等修繕												●災害査定								
田人	●天井ひび等修繕												●擁壁改修設計委託						●擁壁改修、園舎一部改築設計・工事										
田人	●12月補正予定・園舎改修工事																												
田人	●予算措置予定(田人保育所擁壁改修等)																												
財政措置	●既定予算(応急復旧工事)・外壁亀裂、浄化槽修繕等												●12月補正予定・園舎改修工事							●予算措置予定(田人保育所擁壁改修等)									
総事業費	457 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	0											

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																							
							H23												H24	H25	H26～									
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3								
保育所（全壊）	100%	2	2		<b>【被害の概要等】</b> ○豊間：津波により全壊 ○下神白：津波により全壊  <b>【摘要】</b> 豊間・下神白保育所については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら、今後のあり方を検討する。	稼動状況 豊間 下神白  復旧状況 財政措置	津波により建物全壊。（上物については、屋根・柱等が残っている） 沿岸域のため、現時点では不明。																							
							津波により建物全壊。（基礎部分が残っている） 沿岸域のため、現時点では不明。																							
							●豊間保育所、下神白保育所の今後のあり方検討																							
							●12月補正予定(改築工事) ・永崎小児童クラブ室																							
総事業費							-												総事業費		-		総事業費		-		総事業費		0	
放課後児童クラブ	10%	40	4		<b>【被害の概要等】</b> ○豊間小児童クラブ室：被害はないが、学校が閉鎖しているため使用していない。（豊間小⇒高久小へ） ○江名保育所余裕教室：地盤沈下による園舎全体の傾き ○永崎小児童クラブ室：津波による床上浸水、給排水設備の損壊（永崎小⇒江名小） ○久之浜一小余裕教室：出入り口の外部階段と建物との間に隙間発生。津波・原発の影響により中央台北小に通学。（久之浜一小⇒中央台北小）	稼動状況 豊間 江名 永崎 久之浜一小  復旧状況 財政措置	●7/21～ 沼ノ内公民館で再開												学校・保育所の再開に合わせて実施場所を復旧させて事業再開											
							●5/22～ 江名地区の民家で再開												●H24年度中 永崎小で再開											
							●5/9～ 洋向台地区の民家で再開												●10/11～ 久之浜一小で再開											
							●5/9～ 中央台地区の民家で再開												●永崎小児童クラブ室改築工事											
総事業費							6 百万円												総事業費		0		総事業費		0		総事業費		0	

分野	被害の概要等		小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																	
	被害率	総施設数				被害箇所	H23												H24	H25	H26～		
	含まれる施設					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
児童館	33%	3	1	<b>【被害の概要等】</b> ○植田児童館：地震により施設が傾き、基礎及び外壁等の亀裂  <b>【摘要】</b> 現在の空き店舗利用の継続使用などを含めて、対応を検討する。	稼動状況	●閉鎖(4/4～) ●5～7月 公共施設等を利用した赤ちゃんサロン、巡回児童館等を実施 ●8/3～ 植田駅前の空き店舗を借りて実施																	
	○植田児童館			復旧状況	●被災度区分判定(建て替え相当) ●来年度以降における実施場所の検討 ●施設解体																		
				財政措置	●既定予算対応(賃借料等) ※賃借継続の場合、後年度においても費用負担が生じる。																		
				総事業費	2 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	0	
老人福祉施設	100%	2	2	<b>【被害の概要等】</b> ○千寿荘 ・天井の破損、地盤沈下、給湯配管漏水  ○徳風園 ・地盤沈下、浄化槽配管破損  <b>【摘要】</b>	稼動状況	●閉鎖なし ●3/11 藤間中に避難 ●3/14 施設に戻る																	
	○千寿荘 ○徳風園			復旧状況	●応急復旧工事(給湯配管、浄化槽配管等) ●本復旧工事(天井、浄化槽等) ●災害査定																		
				財政措置	●既定予算 ・千寿荘応急復旧工事 ●4月補正 ・千寿荘、徳風園応急復旧工事 ●予算措置予定 ・千寿荘、徳風園本復旧工事																		
				総事業費	14 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	



分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24		H25		H26～		
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
老人福祉施設	100%	5	5	老人福祉センター	【被害の概要等】 ○平老人福祉センター：給排水管損傷 ○勿来老人福祉センター：電線引込線損傷、給排水管損傷、窓枠損傷 ○内郷老人福祉センター：ブロック塀倒壊 ○四倉老人福祉センター：給排水管損傷、下水排水管損傷 ○老人憩いの家：ブロック塀倒壊	稼働状況	●3/31まで閉鎖 ●4/1～開館																		
					復旧状況	●被害軽微のため、開館しながら適宜修繕																			
					財政措置	●既定予算																			
					総事業費	2百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		
授産施設	100%	1	1	内郷授産場	【被害の概要等】 ○地震により水道管の漏水	稼働状況	●～3/23閉鎖 3/24～開館																		
					復旧状況	→ ●修繕対応																			
					財政措置	●既定予算(修繕工事)																			
					総事業費	百万円未満												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		
総合保健福祉センター	100%	1	1	総合保健福祉センター	【被害の概要等】 ○駐車場の隆起 ○試験検査用器具の破損	稼働状況	●閉鎖なし																		
					復旧状況	●必要性の高い機器から順次復旧(年内を目途) ●本復旧																			
					財政措置	●既定予算 ・検査用機器等																			
					総事業費	9百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		



6 農林水産部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																
							H23												H24		H25		H26~
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25	
宿泊施設	100%	4	4	いわきの里鬼ヶ城	<b>【被害の概要等】</b> ○施設内装、サッシ類の破損	稼動状況	●3/12~6/30閉鎖																
					復旧状況	●7/1~通常営業																	
					財政措置	●修繕工事 6/8~6/30																	
					総事業費	●既定予算(修繕工事)												4 百万円		0		0	
				遠野オートキャンプ場	<b>【被害の概要等】</b> ○4月11日の余震により、浄化槽の破損 3月11日~5月3日まで通常営業	稼動状況	●5/4~7/5 閉鎖																
					復旧状況	●7/6~ 通常営業																	
					財政措置	●5/19~7/1 【修繕工事】																	
					総事業費	●既定予算(修繕工事)												4 百万円		0		0	
				田人おふくろの宿	<b>【被害の概要等】</b> ○瓦の落下	稼動状況	●3/17~3/20 臨時休業																
					復旧状況	●5/24~ 通常利用再開																	
					財政措置	●3/24~5/23 東電下請け業者が貸切宿泊入浴サービスは継続して実施																	
					総事業費	●4/15~4/17 屋根瓦修繕																	
					摘要	●既定予算 瓦修繕												百万円未満		0		0	
				湯の岳山荘	<b>【被害の概要等】</b> ○(構造躯体も含め)被害なし。	稼動状況	●稼働中																
					復旧状況																		
					財政措置																		
					総事業費													0		0		0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																												
							H23												H24	H25	H26～														
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3													
公園	0%	1	0	フラワーセンター	【被害の概要等】 ○（構造躯体も含め）被害なし。  【参考】 敷地面積：260,866.62㎡ 植物種類・数量：約600種類 5万本	稼働状況	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           ●3/12～4/30休園         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">           ●開園5/1～             【参考】主な行事            7/16～7/17 サマーフェスティバル            10/22～10/23 オータムフェスティバル            2/18～2/19 ウィンターフェスティバル         </div>																												
					復旧状況																														
					財政措置																														
					総事業費	0												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0												
排水機場	80%	5	4		【被害の概要等】 (公共災) 1か所 ○下仁井田 ・除塵機破損  (単独災) 3か所 ○中塩・細谷・下小川 ・道路亀裂	稼働状況	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           ●稼働中         </div>																												
					復旧状況	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 20px;">           ●【単独災】復旧工事年度内復旧予定 ・河川の渇水期に工事実施           <div style="text-align: right;">→</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 20px;">           ●【公共災】復旧工事            ①委託：平成23年6月～9月 ②査定：平成23年10月 ③実施設計：平成23年11月            ④発注：平成23年12月 ⑤工期：平成24年1月～平成25年3月           <div style="text-align: right;">→</div> </div>																													
					財政措置	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 20px;">           ●既定予算(【単独災】復旧工事)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px; margin-top: 20px;">           ●5月補正(【公共災】委託設計)         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 40px; margin-top: 20px;">           ●12月補正予定(【公共災】復旧工事)         </div>																													
					総事業費	58 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0												

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
							H23												H24	H25	H26～						
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3					
ため池	8%	382	32		<b>【被害の概要等】</b> (公共災) 8か所 ・堤体亀裂 ・法面崩落等  (単独災) 24か所 ・堤体亀裂 ・洪水吐亀裂等  <b>○被害大(8か所)公共災該当</b> ①北神谷御代作 (堤体亀裂/波除工陥没) ②鹿島町船戸花水 (堤体亀裂) ③後田町細谷 (堤体前法面崩落) ④江畑町茶立場 (堤体亀裂) ⑤菅波南作 (堤体亀裂/波除工陥没) ⑥泉町下川萱手 (堤体前法面張ブロック破損) ⑦下船尾町杭出作 (洪水吐破損) ⑧小名浜玉川町西 (堤体崩落)  <b>○被害小(24か所)単独災該当</b> ⑨下高久大和久 (堤体亀裂) ⑩北神谷戸ノ内 (堤体破損・陥没) ⑪下山口雨ヶ作 (洪水吐亀裂) ⑫菅波菅波入第2 (波除工沈下) 外20か所	稼働状況	●稼働中 一部ため池は貯水量を調節  ●24箇所中4箇所復旧済(5月～10月にかけて)												●本復旧 (単独災24ヶ所)			●本復旧 (公共災3ヶ所)			●本復旧 (公共災5ヶ所)		
							復旧状況	●【単独災24ヶ所】復旧工事(農閑期に施工) 予算措置後、年度内復旧  ●【公共災3ヶ所/8ヶ所中】復旧工事 (①北神谷御代作、②鹿島町船戸花水、⑧小名浜玉川町西) 委託:平成23年5月～7月 ⇒ 査定:平成23年7月～9月 ⇒ 実施設計:平成23年10月 ⇒ 発注:平成23年10月 ⇒ 工期 平成23年11月～平成24年3月												●ため池堤体の底桶等を復旧するため、平成24年度内完了							
								財政措置	●4月補正(公共災実施設計)  ●既定予算(単独災復旧工事)  ●5月補正(公共災実施設計)  ●7月補正(公共災復旧工事)  ●9月補正(公共災復旧工事)																		
【摘要】						総事業費 155 百万円																					
						総事業費												0			0			0			

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																									
							H23									H24			H25		H26~											
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3													
農業用取水堰	1%	472	7		<b>【被害の概要等】</b> (公共災) 4か所 ・躯体破損、護岸崩落等 (単独災) 3か所 ・洪水吐閉塞、躯体破損等  <b>○被害大(4か所)公共災</b> ①平赤井(管理棟周辺地盤沈下/魚道・階段・護岸・擁壁に開口クラック有) ②平下高久(転倒ゲート破損(県営事業予定)) ③四倉町戸田(躯体破損,護岸崩落,張ブロック7箇所被害) ④後田町柳町(ゲート操作室傾斜)  <b>○被害小(3か所)単独災</b> ⑤下山口字熊ノ下(洪水吐閉塞、躯体クラック) ⑥下山口字湯ノ口(扉体変形) ⑦四倉町戸田(躯体破損)	稼働状況	●稼働中												●本復旧(単独災3ヶ所)		●本復旧(公共災4ヶ所)											
						復旧状況										●【単独災3ヶ所】復旧工事 予算措置後、年度内復旧			→													
						復旧状況										●【公共災4ヶ所】復旧工事 委託:平成23年7月~9月 ⇒ 災害査定:平成23年10月 ⇒ 実施設計:平成23年11月 ⇒ 発注:平成23年12月 ⇒ 工期:平成24年1月~平成25年3月									→							
						財政措置	●既定予算(単独災復旧工事)			●4月補正(公共災実施設計)			●5月補正(公共災実施設計)			●7月補正(公共災復旧工事)			●12月補正予定(公共災復旧工事)													
総事業費							211 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0											
橋梁	9%	11	1		<b>【被害の概要等】</b> (公共災) 1か所 ○本内橋 (渡辺町松小屋) ・橋脚亀裂	稼働状況	●復旧工事が終了するまで車両通行止め												●本復旧													
						復旧状況										●復旧工事 設計委託:8月~9月 ⇒ 災害査定10月 ⇒ 実施設計11月 ⇒ 発注12月 ⇒ 工期:H24年1月~H24年3月									→							
						財政措置	●既定予算(実施設計)						●予算措置予定(復旧工事)																			
						総事業費							9 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0					



分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																	
							H23												H24		H25		H26~	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
水路	-	-	171		<b>【被害の概要等】</b> (公共災) 25か所 ・水路閉塞 ・水路隆起等 (単独災) 146か所 ・水路閉塞 ・水路隆起等  <b>○被害大(25か所)</b> ①平藤間鯨第1(柵渠破損) ②平下高久中谷地(水路隆起) ③錦町成沢(水路隆起) ④沼部町鍛冶前第1(水路閉塞) ⑤小浜町西ノ作第1(水路閉塞) 外20か所  <b>○被害小(146か所)</b> ⑥平四ツ波三反田(水路閉塞) ⑦平豊間神之前第1(水路閉塞) ⑧平下高久原第1(柵渠破損) ⑨平仲間町第1(水路底版隆起) ⑩平下神谷人取沼(水路隆起) ⑪平沼ノ内町第1(水路破損) 外140か所  <b>【摘要】</b>	稼働状況	●稼働中 一部水路で使用不可箇所あり  ●146箇所中61箇所復旧済 (9/30時点)  ●【単独災146ヶ所】復旧工事(農閑期に施工) 年度内復旧予定  ●【公共災25ヶ所】復旧工事 設計委託:平成23年5月~7月 ⇒ 災害査定:平成23年8月 ⇒ 実施設計:平成23年9月 ⇒ 発注:平成23年10月 ⇒ 工期:平成23年11月~平成24年3月												●本復旧					
								●4月補正(公共災実施設計) ●既定予算(単独災復旧工事) ●5月補正(公共災実施設計) ●7月補正(公共災復旧工事) ●9月補正(公共災復旧工事) ●12月補正予定(公共災復旧工事)																
	総事業費							183 百万円												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0
	【摘要】																							
展示施設	0%	1	0	ウッドピアいわき	<b>【被害の概要等】</b> ○(構造躯体も含め)被害なし。  <b>【摘要】</b> 震災後、休館していたが、石炭・化石館ほるるのオープンに合わせて開館した。	稼働状況	●7/20 ~ 石炭・化石館ほるるの再オープンに併せて開館																	
	総事業費							0												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0
	【摘要】																							
公有林等	100%	1	1	上三坂・下三坂市民運動広場	<b>【被害の概要等】</b> ○広場表面の亀裂	稼働状況	●3/11の地震により、表部亀裂発生後は、危険防止のため利用中止。 4/11の余震でさらに亀裂が拡大。  ●本復旧																	
	上三坂市民運動広場 下三坂市民運動広場							●復旧工事予定 10~12月頃まで																
	【摘要】							●既定予算(復旧工事)																
総事業費							3 百万円												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0	





分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
							H23												H24			H25		H26~			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26~		
市場	100%	1	1	小名浜魚市場	<b>【被害の概要等】</b> [東棟] ・事務所玄関等流出 ・電気設備等浸水により破損 [西棟] ・卸売場床面亀裂 ・1階事務所損壊 ※西棟の被害が比較的甚大である。	稼動状況	●6月～市場再開(応急復旧した東棟にて再開)																				
	小名浜魚市場					復旧状況	※周辺地域の状況を勘案しながら、小名浜魚市場施設の整備について検討 ●【応急復旧】4月末～5月末 電気設備・ポンプ等修繕 ●漁協等による1号ふ頭市場等の復旧に向けた検討 ●西棟解体設計 ●西棟解体工事 ●漁協等による1号ふ頭市場等の整備																				
					【摘要】 現在、応急復旧を行った市場東棟にて、再開している。今後については、周辺地域の状況等を勘案しながら、検討を進める。	財政措置	●既定予算(電気設備・ポンプ等修繕) ●12月補正予定(西棟解体設計) ●2月補正予定(西棟解体工事)																				
総事業費							6 百万円												総事業費			-	総事業費		-	総事業費	0
市場	100%	1	1	中央卸売市場	<b>【被害の概要等】</b> ○市場南側法面の崩落(幅100m 高さ40m 崩落面積2,000㎡) ※売場、事務所等施設にかかる大きな被害はない。	稼動状況	●3/11～ 休開場日程どおり市場を開場。																				
	中央卸売市場					復旧状況	●4/14～1/31 応急工事 ●5/30～12/2 設計業務委託 ●2月上旬～11月下旬 復旧工事等 ●災害査定11月上旬																				
					【摘要】	財政措置	●既定予算(応急対策の速やかな実施のため、一部工事を発注) ●4月補正(応急工事 設計業務委託 立木補償費) ●6月補正(復旧工事等 立木補償 用地取得費等) ●9月補正(復旧工事等) ※設計業務委託の成果及び査定により事業費及び補助金額の変更あり。																				
総事業費							405 百万円												総事業費			0	総事業費		0	総事業費	0

7 商工観光部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等	区分	今後の復旧予定																		
							H23			H24			H25			H26～									
含まれる施設				概要			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26～			
宿泊施設	100%	3	3	新舞子ハイツ	【被害の概要等】	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3/12～5/13 全館閉館</li> <li>●5/14～テニスコート仮営業</li> <li>●5/24～本館仮営業</li> <li>●5月～グラウンドがれき置場</li> <li>●5月～体育館支援物資置場</li> <li>●ヘルスプール休業中</li> <li>●9/9 日帰り温泉仮営業 日帰り宴会仮営業</li> </ul>																		
					○本館	復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3/12～5/13 全館閉館</li> <li>●応急復旧工事</li> <li>●本館脇駐車場修繕</li> <li>●冷温水機モーター修繕</li> <li>●温泉棟エレベーター修繕</li> <li>●温泉棟ステンレス建具修繕</li> <li>●温泉棟犬走り応急復旧修繕</li> <li>●本館・温泉棟連絡通路等修繕</li> <li>●日帰り温泉駐車場応急復旧修繕</li> <li>●レストラン正面入口階段修繕</li> <li>●従業員等駐車場応急復旧修繕</li> <li>●本館非常階段1階部修繕</li> <li>●本館玄関ポーチ床部修繕</li> <li>●本館多目的ホール床改修工事</li> <li>●本館・温泉棟電気設備改修工事</li> <li>●本館耐震補強計画評価委託</li> </ul>																		
					○ヘルスプール棟	復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヘルスプール等被害調査委託</li> </ul>																		
					○新舞子ハイツ	復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●体育館床改修工事</li> <li>●本館耐震補強工事設計委託予定</li> <li>●本館耐震補強工事予定</li> <li>●ヘルスプール本復旧改修工事設計委託予定</li> <li>●ヘルスプール本復旧改修工事予定</li> </ul>																		
					【概要】	財政措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●予備費 (2次避難所へ向けた応急復旧工事)</li> <li>●既定予算 冷温水機モーター修繕</li> <li>●6月補正 <ul style="list-style-type: none"> <li>●本館脇駐車場修繕</li> <li>●本館多目的ホール床改修工事</li> <li>●本館・温泉棟電気設備改修工事</li> </ul> </li> <li>●既定予算 本館耐震補強計画評価委託</li> <li>●10月補正 <ul style="list-style-type: none"> <li>●温泉棟ステンレス建具修繕外7件</li> </ul> </li> <li>●既定予算(ヘルスプール等被害調査委託)</li> </ul>																		
						総事業費	53 百万円												総事業費	—	総事業費	—	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23									H24		H25		H26～					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
宿泊施設				勿来の関荘	<b>【被害の概要等】</b> ○一部客室の壁、天井破損 ○給水設備破損 ○ポンプ等設備破損  <b>【摘要】</b>	稼動状況			●5/8～ 二次避難所として利用再開				●10/1～ 通常営業再開												
					復旧状況		●4/13～7/31 復旧作業																		
							財政措置		●予備費																
							総事業費	2 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			
				平ニューズ・ホテル	<b>【被害の概要等】</b> ○津波により床上浸水1.5m、大規模半壊の状態 ○土砂、枯草等流入 ○窓及び窓枠流出 ○備品等流支出  <b>【摘要】</b> 施設の復旧が困難であることから、これまでの利用状況等も踏まえ、用途廃止に向け、事務を進めます。	稼動状況	●震災以降、臨時休業中									●用途廃止予定									
					復旧状況		●5/10～6/10 危険物の撤去													●解体予定					
							財政措置		●4月補正																
							総事業費	2 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			
観光施設	100%	8	8	石炭・化石館ほるる	<b>【被害の概要等】</b> ○地盤沈下による建物内外段差発生 ○展示物落下 ○漏水 ○貯水槽水漏れ  <b>【摘要】</b>	稼動状況							●7/20～ 営業再開												
					復旧状況		●5/6～8/31 復旧工事																		
							財政措置		●4月補正																
							総事業費	20 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			
				さはこの湯温泉保養所	<b>【被害の概要等】</b> ○瓦の落下 ○ガラス破損 ○駐車場塀の揺らぎ  <b>【摘要】</b>	稼動状況		●4/10～ 入浴施設再開			●7/1～ 休憩室再開														
					復旧状況		●4/1～12/28 復旧工事																		
							財政措置	●既定予算(冷却水温水循環ポンプ取替修繕等)			●4月補正(浴室排風機、3階奥側空調機修繕)			●7月補正(瓦修繕等)											
							総事業費	9 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			





分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23													H24		H25		H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
産業関連施設				小名浜臨海工業団地緑地	<b>【被害の概要等】</b> ○大畑緑地内に亀裂発生 ○大畑緑地展望台上部倒壊のおそれ ○東緑地内グランドトイレ浄化槽浮上  <b>【摘要】</b>	稼働状況	●大畑緑地内立ち入り禁止			●東緑地トイレ使用禁止			●10月～大畑緑地通常利用再開予定			●全面復旧									
				復旧状況	●大畑緑地(亀裂、展望台)復旧工事						●東緑地内グランドトイレ浄化槽撤去・設置工事予定														
					財政措置	●4月補正 大畑緑地(亀裂、展望台)復旧工事施工【応急復旧】			●予算措置予定 東緑地内グランドトイレ浄化槽【応急復旧】																
					総事業費	10 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
産業関連施設				いわき産業創造館	<b>【被害の概要等】</b> ○照明設備等の落下破損 ○可動式仕切壁のずれ ○内装の損壊 ○備品等の破損 ○入口扉のずれ ※すべて企画展示ホールの被害  <b>【摘要】</b>	稼働状況	●企画展示ホールを除き、4月1日より利用再開													●H24年4月企画展示ホールの利用再開					
				復旧状況	●企画展示ホールの被害状況・原因調査										●企画展示ホール修繕(1月～年度内)										
					財政措置																				
					総事業費	-													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
公衆便所	54%	26	14		<b>【被害の概要等】</b> (復旧予定のもの) 《主なもの》 ○電気設備一部破損(波立 外1施設) ○浄化槽設備一部破損(鮫川、弁財天) ○ドア破損(波立、弁財天)	復旧予定のもの	稼働状況	●稼働中																	
					復旧状況	●弁財天トイレ浄化槽送風機修繕7/11～7/22			●波立、鮫川トイレ修繕 9/8～10/31																
					今後のあり方を検討するもの	稼働状況	●稼働停止																		
					復旧状況	●勿来海水浴場(ドライブイン下)、玉山(キノコ山)、合磯海水浴場、波立海岸園地、勿来漁港、仁井田浦キャンプ場、新舞子キャンプ場トイレ ・今後のあり方について、地元等との協議を踏まえ検討する。													●塩屋埼灯台下、豊間海岸駐車場、薄磯海岸、豊間海水浴場トイレ ・本復旧については、沿岸域の土地利用計画を踏まえ対応検討						
					財政措置	●既定予算(弁財天トイレ浄化槽送風機修繕)			●6月補正(波立・鮫川トイレ修繕)																
					総事業費	2 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																											
							H23													H24		H25		H26～										
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3															
公営競技施設	100%	3	3		<b>【被害の概要等】</b> ○いわき平競輪場 ・ガラス修繕（側面ガラス3枚） ・舗装等修繕（駐車場等ひび割れ） ・競走路修繕（ひび割れ等） ・外周辺舗装段差、通用門扉ズレ  ○郡山場外車券売場 ・機械・消火配管設備復旧及び天井盤破損 ・外空調機械設備破損  ○平場外車券売場 ・建物が傾き倒壊の危険あり	いわき平競輪場	稼動状況	●～5/20 救援物資センター利用 ●5/6 選手宿舎の宿泊所利用  ●6/2より場外発売の再開(高松宮杯記念) ●6/20より、本場再開(第2回後節ナイター)																										
							復旧状況	●施設修繕 ～5/30																										
						郡山場外車券売場	稼動状況	●5/3～ 場外発売の再開(SSシリーズ風光る)																										
							復旧状況	●施設修繕 ～4/29																										
						平場外車券売場	稼動状況	●3月12日～ 営業停止																										
復旧状況	●用途廃止に向け、関係機関と調整中																																	
					【摘要】 平場外車券場については、被害が大きく倒壊の危険性があるため、用途廃止に向け事務を進めます。	財政措置	●既定予算(施設修繕)																											
						総事業費	17 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0									
産業関連施設	-	-	-	久之浜地区仮設店舗・事務所	<b>【被害の概要等】</b> ○中小機構が久之浜地区に整備する仮設店舗等について、いわき市が施設を借り受け、被災した事業者に貸与する事業。  ○入居事業所数 ・北棟：5事業所 ・南棟：5事業所	稼動状況	●9月3日オープン 仮施設入居(稼動)期間：9月3日～H26年3月31日																											
							復旧状況	●用地選定 ●中小機構打ち合わせ ●入居者の募集(6月1日～6月7日) ●設計施工業者打ち合わせ ●6月1日～6月7日 久之浜地区仮設店舗外構整備工事・遊具移設工事 ●6月10日～8月10日 仮設店舗設置工事 ●久之浜地区仮設店舗外構整備工事 ・アスファルト敷設工事 8月10日～8月31日 ・フェンス設置工事等 8月10日～8月31日																										
						財政措置		●5月補正 久之浜地区仮設店舗外溝整備工事													●予算措置予定 (火災保険費用)		●予算措置予定 (解体費用)											
								総事業費	14 百万円													総事業費	-	総事業費	0	総事業費	-							



分野	被害率 総施設数 被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
					H23										H24			H25		H26～			
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26～	
産業関連施設		四倉中核工業団地内仮設施設等	<b>【被害の概要等】</b> ○中小機構が四倉中核工業団地内に整備する仮設工場等について、いわき市が施設を借り受け、被災した事業者に貸与する事業。  ○入居予定事業所数 ・市内：3事業所 ・市外 楢葉町：13事業所 大熊町：1事業所	<b>稼働状況</b> <p>●仮設工場入居(稼働)開始 11月下旬～H26年3月31日まで。</p>	<b>復旧状況</b> <p>●中小機構、関係市町間打ち合わせ ●入居者の募集(7月25日～8月1日) ●設計施工業者打ち合わせ(8月18日、19日)</p> <p>●8月下旬～11月下旬 施工</p>	<b>財政措置</b> <p>●予算措置予定(火災保険費用)</p>	<p>●予算措置予定(解体費用)</p>	総事業費 0	総事業費 -	総事業費 0	総事業費 -												
			<b>【摘要】</b>																				
産業関連施設		空き工場・空き店舗	<b>【被害の概要等】</b> ○被災した事業者が、市内の空き工場・店舗等に入居して事業活動を再開する場合の支援策として、県の補助制度と協調して、空き工場等の賃借料及び改修費等の一部を補助する事業。  ○補助対象事業所数 (H23. 10. 17現在) ・空き工場：7事業所 ・空き店舗：99事業所	<b>稼働状況</b> <p>●空き工場・空き店舗等に移転し、事業再開</p>	<b>復旧状況</b> <p>●6月16日【県】補助要綱制定</p> <p>●6月17日～7月29日まで【県】一次募集</p> <p>●11月1日～12月16日まで【県】二次募集</p> <p>●9月20日～【県】交付決定～補助金交付</p> <p>●7月7日【市】補助要綱制定</p> <p>●9月20日～【市】申請受付開始～交付決定～補助金交付</p>	<b>財政措置</b> <p>●5月補正 空き工場等入居支援事業費補助金 空き店舗等入居支援事業費補助金</p>	<p>●県の動向等を踏まえ、予算措置予定</p>	総事業費 100 百万円	総事業費 -	総事業費 -	総事業費 0												
			<b>【摘要】</b>																				

8 土木部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23												H24	H25	H26~	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3
道路	16%	8719 路線	1391 路線		<b>【被害の概要等】</b> (主なもの) ○法面崩壊、ロックフェンス倒壊(北白土・菅波線) ○擁壁・積ブロック・法面崩落・舗装段差(自由ヶ丘26号線) ○法面崩落(諏訪町・上神白線、宮沢・蛭内線) ○道路崩落(丸山6号線) ○路面破損(原前・石名坊線) ○道路亀裂・段差・側溝破損(烏館1号線)	稼動状況	●供用状況:復旧状況に応じて供用開始												※H23年度末 復旧率見込み 79.6%	※H24年度末 復旧率見込み 99.9%	※H25年度末 復旧率見込み 100%	
						復旧状況	●応急復旧 ●災害査定対象工事の設計委託 ●災害査定 ●災害査定の結果を受け、工事の実施(単独災分) ●災害査定の結果を受け、工事の実施(公共災分)															
						財政措置	●既定予算(応急復旧) ●4月補正(復旧工事、工実施設計) ●7月補正(復旧工事) ●9月補正(復旧工事) ●12月補正予定(復旧工事)												●予算措置予定 (復旧工事)			
						総事業費	4,091 百万円												総事業費 348 百万円	総事業費 0	総事業費 0	
橋梁	1%	2092	28		<b>【被害の概要等】</b> (主なもの) ○橋梁取付段差、橋台クラック、伸縮継手破損(北白土・菅波線) ○橋脚・橋台破損(島・住吉線) ○上部工流出(賤・北田線)	稼動状況	●供用状況:復旧状況に応じて供用開始												※H23年度末 復旧率見込み 0%	※H24年度末 復旧率見込み 85.7%	※H25年度末 復旧率見込み 100%	
						復旧状況	●応急復旧(市道補修に併せて実施) ●災害査定対象工事の設計委託 ●災害査定 ●災害査定の結果を受け、工事の実施(単独災分) ●災害査定の結果を受け、工事の実施(公共災分)															
						財政措置	●既定予算(道路復旧と併せて) ●4月補正(応急復旧、工実施設計) ●9月補正(復旧工事)												●予算措置予定(復旧工事)	●H24年度以降予算措置予定 (復旧工事)		
						総事業費	1,054 百万円												総事業費 120 百万円	総事業費 90 百万円	総事業費 0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																			
							H23												H24			H25		H26~		
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26~	
河川	19%	258	河川 (79箇所)	50	【被害の概要等】 (主なもの) ○護岸崩壊(藤間川、高畑川) ○護岸崩落(寺下川、浦沢川) ○護岸、樋管破損(横手川) ○地山崩落による河川閉塞(紅葉川)	稼動状況	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>※H23年度末復旧率見込み 81.0%</span> <span>※H24年度末復旧率見込み 100%</span> </div>																			
						復旧状況																				
						財政措置	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>●既定予算(応急復旧)</span> <span>●9月補正(復旧工事)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>●4月補正(工事実施設計)</span> <span>●予算措置予定(復旧工事)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>●7月補正(復旧工事)</span> </div>																			
						総事業費	1,272 百万円												総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0		
都市排水施設	-	-	81	【被害の概要等】 (主なもの) ○水路崩壊(柳町排水路、諏訪原1号排水路 外) ○側壁破損(岡小名排水路)	稼動状況	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>※H23年度末復旧率見込み 96.2%</span> <span>※H24年度末復旧率見込み 100%</span> </div>																				
					復旧状況																					
					財政措置	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>●既定予算(応急復旧)</span> <span>●予算措置予定(復旧工事)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>●4月補正(工事実施設計)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>●7月補正(復旧工事)</span> </div>																				
					総事業費	244 百万円												総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0			





9 都市建設部所管施設

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																						
							H23												H24	H25	H26～								
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3							
駅前広場	57%	7	4		<b>【被害の概要等】</b> ○いわき駅前広場：南北自由通路伸縮継手部、地上舗装損壊 ○泉駅前広場：自由通路の伸縮継手部損壊、壁面等亀裂 ○植田駅前広場：地上舗装損壊 ○湯本駅前広場：地上舗装損壊  いずれの駅前広場も供用中。	稼動状況 ●いわき駅前広場 4/11～供用開始 ※ 広場：歩道舗装損壊等被害あるものの、応急復旧等により通行可能。南北自由通路：3/11～4/11まで閉鎖。鉄道開通に合わせ供用開始。  ●泉駅前広場 4/11～供用開始 ※ 広場：歩道舗装損壊等被害あるものの、応急復旧等により通行可能。自由通路：3/11～4/11まで閉鎖。鉄道開通に合わせ供用開始。  ●植田駅前広場 ※歩道舗装損壊等、被害あるものの応急復旧等により通行可能。  ●湯本駅前広場 ※歩道舗装損壊等、被害あるものの軽微。通行可能。	復旧状況 ●応急復旧工事 いわき駅前：4/11～4/28 南北自由通路伸縮継手、デッキ床 泉駅前：4/11～5/13 自由通路伸縮継手、地上舗装 植田駅前：4/13～4/19 地上舗装 湯本駅前：4/18～4/25 地上舗装  ●復旧関連 5/11～7/29いわき駅前 要修繕箇所の洗い出し、修繕計画の策定  ●災害査定  ●本復旧工事 10月～年度内完了 いわき駅前：ペDESTリアンデッキ・南北自由通路伸縮継手・舗装損壊部等修繕 泉駅前：地上舗装・自由通路伸縮継手部修繕 植田駅前：地上舗装修繕	【摘要】 ●既定予算(応急復旧工事) ●4月補正(復旧関連) ●9月補正(本復旧工事)	総事業費 48 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			
									稼動状況	復旧状況	財政措置	総事業費												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
									稼動状況	復旧状況	財政措置	総事業費												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
応急修理制度					<b>【被害の概要等】</b> ○住家被害 69,068棟 (10月14日現在) 内訳 全 壊：7,356棟 大規模半壊：6,332棟 半 壊：20,065棟 一 部 損壊：35,315棟	稼動状況  復旧状況 ※4月11日より受付。原則1カ月の申請等期限をH24年3月末まで延長中。 10月14日現在 受付件数：10,858件 修理完了件数：2,540件 進捗率：23.4%	財政措置 ●4月補正 (700戸分) ●7月補正 (5,300戸分等) ※ 申請件数に応じて、追加の補正が必要	総事業費 3,121 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0				
								稼動状況	復旧状況	財政措置	総事業費												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
								稼動状況	復旧状況	財政措置	総事業費												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24	H25	H26～				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26～			
公園	10%	460	47		<p><b>【被害の概要等】</b>  ○460の公園のうち、47の公園で被害があった。</p> <p>うち被害大（4公園）  □閉園中（2公園）  ・丹後沢公園  ・松ヶ岡公園</p> <p>□一部立入禁止（2公園）  ・新舞子浜公園  ・矢田川公園（4/11余震による）</p> <p>※被害47公園 種別内訳  ○ 都市公園 46公園  (1) 被害大：4公園  ①松ヶ岡公園（閉園中）  ⇒広場崩落、防護柵転倒  ②丹後沢公園（閉園中）  ⇒園路階段損壊、池護岸崩落  ③新舞子浜公園（一部立入禁止）  ⇒池護岸、駐車場、浄化槽損壊  ④矢田川公園（一部立入禁止）  ⇒園路、管理施設（門扉）</p> <p>(2) 比較的被害小：42公園</p> <p>○ その他公園 1公園  北ノ作第一児童公園</p>	稼動状況	<p>●3/11～開園している公園 456公園  うち被害なし 413公園  うち被害あり 43公園（内訳：都市公園42公園、その他公園1公園）</p> <p>※公園内施設  マリインタワー（三崎公園内） 7/15～  グリーンフィールド、グリーンスタジアム（21世紀の森公園） 7/18～</p> <p>●松ヶ岡公園  H24年2月～開園</p> <p>●丹後沢公園  ●矢田川公園  H24年3月～開園</p> <p>●新舞子浜公園  H24年度内全園開園</p>																		
						復旧状況	<p>●応急復旧工事  松ヶ岡公園（被災拡大防止）</p> <p>●災害査定</p> <p>●復旧工事  ・松ヶ岡公園 広場・防護柵復旧工 H23年9月～H24年1月  ・丹後沢公園 階段、池護岸復旧工 H23年9月～H24年3月  ・その他8公園 H23年9月～H24年3月</p> <p>●災害査定</p> <p>●復旧工事  ・矢田川公園 園路脇法面・門扉復旧工  H23年度内復旧予定</p> <p>●災害査定</p> <p>●復旧工事  ・新舞子浜公園 護岸、駐車場、浄化槽復旧工  H24年度内終了予定</p>																		
						【摘要】	財政措置	<p>●既定予算（応急復旧工事）</p> <p>●7月補正（復旧工事）  （松ヶ岡公園、丹後沢公園、矢田川公園、その他8公園）</p> <p>●4月補正（復旧・測量設計）</p> <p>●予算措置予定（復旧工事）  （矢田川公園、新舞子浜公園）</p>																	
総事業費							291 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

10 教育委員会所管施設

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 69	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定														
							H23			H24			H25			H26～					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
小学校	90%	77	69	校舎(校庭)	<p><b>【被害の概要等】</b> ○約9割の小学校校舎(校庭)が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損など</p> <p><b>【被害なし：8施設】</b> ○草野小絹谷分校 ○勿来三小 ○田人一小荷路夫分校 ○田人二小 ○白水小 ○高坂小 ○沢渡小 ○久之浜二小</p> <p><b>【被害大】</b> ○永崎小 ・津波により校舎1階水没 ・学校備品の損失 ○植田小(地滑り) ・校庭地滑り ○桶売小(地滑り) ・校庭東側、北東側法面地滑り ・法面排水溝損壊</p>	稼動状況	<p>●3/14～4/5休校</p> <p>●4/6～4/11開校(豊間小、永崎小、久之浜一小、久之浜二小以外)</p> <p>●4/12～4/15休校(大規模余震)</p> <p>●4/18～開校(豊間小、永崎小、久之浜一小、久之浜二小以外)</p> <p>●3/14～10/10 久之浜一小を中央台北小へ、 久之浜二小を郷ヶ丘小へ機能移転 (原発の影響による)</p> <p>●10/11～ 久之浜一小・二小再開</p> <p>●3/14/～H24/3/31 永崎小を江名小へ機能移転(津波による被害大)</p> <p>●H24/4/1～ 永崎小再開</p> <p>●3/14～ 豊間小を高久小へ機能移転(津波により周辺環境の被害大)開校時期未定</p>														
					復旧状況	<p>●応急復旧工事</p> <p>●本復旧工事(66校分)</p> <p>●永崎小復旧工事～H24/3</p> <p>●地滑り対策工事～H24/8(植田小、桶売小)</p> <p>●災害査定</p>															
					財源措置	<p>●既定予算 ・応急復旧工事</p> <p>●6月補正 ・本復旧工事</p> <p>●7月補正 ・地滑り対策工事等</p> <p>●9月補正 ・永崎小復旧工事</p> <p>●予算措置予定 ・本復旧工事</p> <p>●12月補正予定 ・本復旧工事</p> <p>●予算措置予定 (地滑り対策工事 継続分)</p>															
総事業費							708 百万円						総事業費 192 百万円			総事業費 0			総事業費 0		



分野	被害率 含まれる施設	総施設数 施設	被害箇所 箇所	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																					
							H23									H24			H25		H26~							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
小学校	54%	68	37	体育館	<b>【被害の概要等】</b> ○約5割の小学校体育館が被害を受けた。 ○主な被害は、内部仕上げの損傷、体育設備の損傷、ブレース破損等  <b>《被害大》</b> ○植田小体育館 ・地震により全壊	稼動状況	●学校再開に伴う体育館の利用開始 (植田小、好間一小、好間二小、湯本二小(解体)、錦東小、入遠野小、豊間小、永崎小を除く)  ●4/6~ 植田小体育館利用停止(地震により被害大) ●植田小体育館の利用開始  ●4/6~ 好間一小体育館利用停止 ●好間一小体育館の利用開始  ●4/6~ 湯本二小体育館利用停止 ●湯本二小体育館の利用開始  ●4/6~ 豊間小体育館利用停止(小学校の再開に合わせて供用開始予定)  ●4/6~ 好間二小、錦東小、入遠野小、永崎小の体育館利用停止 ●好間二小、錦東小、入遠野小、永崎小の利用開始																					
							復旧状況	●応急復旧工事 ●本復旧工事(30校分) ●4/26~7/29 湯本二小体育館解体工事 ●湯本二小体育館改築工事 ●本復旧工事(好間二小、錦東小、入遠野小、永崎小) ●復旧工事 好間一小体育館 ●植田小設計委託(解体工事設計含む) ●災害査定 ●解体 ●復旧工事 植田小体育館																				
								財源措置	●既定予算 ・応急復旧工事 ●6月補正 ・本復旧工事 ●7月補正 ・好間一小復旧工事 ●予算措置予定 ・本復旧工事、実施設計 ●予算措置予定 (湯本二小) ●予算措置予定(植田小)																			
【摘要】							総事業費 72 百万円 総事業費 461 百万円 総事業費 175 百万円 総事業費 0																					

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定													H24	H25	H26~			
							H23																		
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
小学校	28%	67	19	プール	<b>【被害の概要等】</b> ○約3割の小学校プールが被害を受けた。 ○主な被害は、プールサイドの沈下、床破損、ブロック塀破損 等	稼動状況	 ●全ての小学校でプールの利用停止(放射線の影響)													●小学校プールの利用開始予定(豊間小を除く)					
					復旧状況	 ●応急復旧工事(プールサイドひび修復、フェンス等の修復) ●本復旧工事(17校分) ●本復旧工事(四倉、久之浜一小) ●災害査定																			
					財源措置	●既定予算 ・応急復旧工事  ●6月補正 ・四倉小、久之浜一小本復旧工事  ●予算措置予定 ・本復旧工事																			
【摘要】							●既定予算 ・応急復旧工事  ●6月補正 ・四倉小、久之浜一小本復旧工事  ●予算措置予定 ・本復旧工事																		
総事業費							13 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0



分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
							H23									H24			H25		H26~						
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
中学校	60%	43	26	体育館	<b>【被害の概要等】</b> ○約6割の中学校体育館が被害を受けた。 ○主な被害は、内部仕上げの損傷、体育設備の損傷、ブレース破損等  <b>《被害大》</b> ○豊間中 ・津波により水没 ○泉中 ・地震により大規模損壊 ○植田中 ・地震により全壊 ○田人中 ・地震により全壊  ○平二中 ○中央台北中 ○中央台南中 ○豊間中 ○赤井中 ○四倉中 ○久之浜中 ○小川中 ○川前中 ○小白井中 ○内郷三中 ○好間中 ○永井中 ○小名浜二中 ○玉川中 ○江名中 ○泉中 ○湯本一中 ○湯本三中 ○磐崎中 ○植田中 ○植田東中 ○錦中 ○入遠野中 ○田人中 ○石住中	稼動状況	●4/18~ 学校再開に伴う体育館の利用開始 (泉中、植田中、田人中、豊間中、四倉中、久之浜中を除く)  ●体育館利用停止(四倉中)      ●2学期~ 四倉中体育館の利用開始  ●体育館利用停止(泉中、植田中)      ●泉中、植田中 体育館の利用開始  ●体育館利用停止(豊間中、田人中)(再開時期未定)																				
							復旧状況	●応急復旧工事      ●本復旧工事 随時対応19校分  ●復旧工事(小名浜二中、植田東中、錦中)  ●実施設計委託(泉中、植田中)      ●泉中、植田中 復旧工事  ●田人中体育館の今後のあり方検討  ●豊間中学校(校舎)の整備に合わせて検討  ●災害査定																			
								財源措置	●既定予算 ・応急復旧工事      ●6月補正 ・本復旧工事      ●7月補正 ・本復旧工事      ●9月補正 ・本復旧工事      ●予算措置予定 ・本復旧工事、実施設計  ●予算措置予定 (泉中、植田中工事)																		
総事業費							101 百万円									総事業費		-		総事業費		-		総事業費		-	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																			
							H23									H24			H25		H26~					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26~		
中学校	33%	43	14	プール	<b>【被害の概要等】</b> ○約3割の中学校プールが被害を受けた。 ○主な被害は、プールサイドの沈下、床破損、ブロック塀破損等  <b>《被害大》</b> ○田人中 ・地震により全壊 ○豊間中 ・プール付属棟等の全壊	<b>稼動状況</b> ●全ての中学校のプール利用停止  ●豊間中のプール稼動停止(豊間中学校の再開に合わせて供用開始予定)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">●各中学校のプール利用開始予定(豊間中、田人中除く)</div>																			
							<b>復旧状況</b> ●本復旧工事予定(12校分)  ●田人中プールの今後のあり方検討  ●豊間中学校(校舎)の整備に合わせて検討  ●災害査定	<b>【摘要】</b> ●既定予算・応急復旧工事 ●6月補正・本復旧工事 ●予算措置予定・本復旧工事																		
								総事業費 2 百万円																		
								総事業費 -    総事業費 -    総事業費 -																		
幼稚園	83%	18	15	<b>【被害の概要等】</b> ○約8割の幼稚園が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、配管破損など  <b>《被害なし》</b> ○湯本二幼 ○宮幼 ○四倉四幼  <b>《被害大》</b> ○江名幼(プール傾き) ○高坂幼(園舎傾斜)	<b>稼動状況</b> ●3/14~4/5休園 ●4/6~4/11開園 ●4/12~4/15休園(大規模余震) ●4/18~開園 ●6/27~ 四倉一幼を四倉公民館へ機能移転(放射線の影響) → 再開時期未定	<b>復旧状況</b> ●応急復旧工事 ●本復旧工事(藤原幼、四倉一幼、江名幼) ●高坂幼改築設計委 ●解体 ●改築工事 高坂幼 ●災害査定		<b>【摘要】</b> ●既定予算・応急復旧工事 ●6月補正・本復旧工事 ●12月補正予定・高坂幼稚園改築設計 ●予算措置予定																		
							総事業費 30 百万円																			
							総事業費 -    総事業費 -    総事業費 0																			

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																		
							H23						H24			H25		H26～							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26～	
公民館（半壊）	75%	36	27		<p><b>【被害の概要等】</b> 《主な被害内容》 ○ブレースの破断、内外壁の崩落及び亀裂、津波により550mm浸水</p> <p>《国の調査結果》 ○文部科学省の被災度区分判定調査において、改築することが妥当である旨の調査結果を受けている。</p> <p>《現況》 ○国の調査結果を受け、施設を閉鎖している。</p>	稼動状況	●公民館の閉鎖						●仮設公民館・市民サービスセンターの供用開始（改築が完了するまでの期間）												
	<p><b>【半壊（1施設）】</b> ○江名公民館</p>					復旧状況	●文部科学省の被災度区分調査			●災害査定			●仮設公民館・市民サービスセンター設置の検討及び整備（付帯工事等経費）			●既存施設解体									
	<p><b>【摘要】</b> 江名市民サービスセンターとの併設を視野に仮設施設を整備するとともに、本復旧に向け、近隣公共施設との整合性を図りながら検討を進める。</p>					財政措置	●本復旧（改築）に関する調査及び検討						●改築の実施												
						財政措置	●既定予算（付帯工事等経費）						●予算措置予定（施設整備経費） ※以後整備経費は、随時計上												
総事業費							3 百万円						総事業費		-	総事業費		-	総事業費		-				

分野	被害率 総施設数	被害 箇所 含まれる施設	小 区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
						H23												H24	H25	H26~						
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
公民館 (一部損壊)		<p>【一部損壊(26施設)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中央公民館 (文化センター)</li> <li>○夏井公民館</li> <li>○赤井公民館</li> <li>○飯野公民館</li> <li>○中央台公民館</li> <li>○平窪公民館</li> <li>○神谷公民館</li> <li>○小名浜公民館</li> <li>○泉公民館</li> <li>○渡辺公民館</li> <li>○植田公民館</li> <li>○錦公民館</li> <li>○山田公民館</li> <li>○勿来公民館</li> <li>○川部公民館</li> <li>○常磐公民館</li> <li>○磐崎公民館</li> <li>○入遠野公民館</li> <li>○内郷公民館</li> <li>○好間公民館</li> <li>○四倉公民館</li> <li>○大野公民館</li> <li>○川前公民館</li> <li>○久之浜公民館</li> <li>○田人公民館</li> <li>○三和公民館</li> </ul> <p>【被害なし(9施設)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○豊間公民館</li> <li>○高久公民館</li> <li>○草野公民館</li> <li>○鹿島公民館</li> <li>○藤原公民館</li> <li>○上遠野公民館</li> <li>○大浦公民館</li> <li>○小川公民館</li> <li>○大久公民館</li> </ul>	<p>【被害の概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中央公民館 (地盤沈下による外溝部及び配管の損壊)</li> <li>○赤井公民館 (浄化槽の破損)</li> <li>○渡辺公民館 (浄化槽の破損)</li> <li>○植田公民館 (地盤沈下による外溝部及び配管の損壊)</li> <li>○山田公民館 (講堂瓦等の破損)</li> </ul> <p>※参考 開館経過 10/1で豊間、江名以外の公民館34館が開館</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●5/1~開館(1施設) 三和</li> <li>●5/23~開館(19館) 夏井、赤井、草野、飯野、平窪、神谷、渡辺、鹿島、植田、山田、勿来、川部、磐崎、内郷、大野、上遠野、入遠野、小川、川前</li> <li>●6/1~開館(1館) 大浦</li> <li>●6/16~開館(2館) 常磐、藤原</li> <li>●6/24~開館(1館) 中央台</li> <li>●7/12~開館(1館) 大久</li> <li>●7/15~開館(1館) 好間</li> <li>●7/20~開館(1館) 田人</li> <li>●7/28~開館(1館) 小名浜</li> <li>●7/29~開館(1館) 錦</li> <li>●8/12~開館(1館) 泉</li> <li>●9/2~開館(1館) 高久</li> <li>●9/15~開館(1館) 中央</li> </ul> <p>※大ホール及びプラネタリウムのみ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●10/1~開館(2館) 四倉、久之浜</li> </ul>	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全公民館休館</li> <li>●5月~10月までに34施設開館(豊間、江名を除く)</li> <li>●5月:20施設開館</li> <li>●6月:4施設開館</li> <li>●7月:5施設開館</li> <li>●8月:1施設開館</li> <li>●9月:2施設開館</li> <li>●10月:2施設開館</li> </ul> <p>●休館施設 豊間公民館(津波により周辺環境の被害大)開館時期未定</p>																					
					復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●応急復旧工事</li> <li>●災害査定</li> <li>●本復旧(被害の小さいもの)※随時対応し、H23年度内に完了予定(21館分)</li> <li>●植田公民館復旧工事</li> <li>●赤井・渡辺公民館復旧工事</li> <li>●中央・山田公民館復旧工事予定</li> </ul>																				
						財政措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●既定予算・応急復旧工事等</li> <li>●7月補正・赤井、渡辺復旧工事</li> <li>●予算措置予定・中央、山田復旧工事</li> </ul>																			
総事業費							74 百万円												総事業費 0			総事業費 0			総事業費 0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23									H24			H25		H26～				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26～	
図書館	100%	6	6		<b>【被害の概要等】</b> ○いわき総合図書館（照明設備の落下及び損壊） ○その他図書館（書架の転倒及び損壊）	稼動状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●3/12～全図書館休館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●5/23開館：勿来、内郷、四倉図書館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●5/30開館：いわき総合図書館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●6/20開館：小名浜、常磐図書館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●6/20～全図書館復旧</div> </div>																		
	○いわき総合図書館 ○小名浜図書館 ○勿来図書館 ○常磐図書館 ○内郷図書館 ○四倉図書館					復旧状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●図書等の整理及び点検(全施設)</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●4/7～5/26 いわき総合、勿来図書館復旧工事</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●4/25～5/20 四倉図書館復旧修繕</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●5/10～6/10 小名浜、常磐図書館復旧工事</div> </div>																		
	【摘要】					財政措置	●既定予算・復旧工事																		
	総事業費							22 百万円									総事業費		0	総事業費		0	総事業費		0
生涯学習プラザ	100%	1	1		<b>【被害の概要等】</b> ○エキスパンションジョイントの破損、茶室の損壊	稼動状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●施設休館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●一部開館(5/23～) 大会議室(1)、大会議室(2)、研修室、 小会議室、生涯学習情報公開コーナー等</div> </div>																		
	○生涯学習プラザ					復旧状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●復旧方法の検討</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●復旧工事</div> </div>																		
	【摘要】					財政措置	●既定予算・復旧工事																		
	総事業費							25 百万円									総事業費		0	総事業費		0	総事業費		0



分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23									H24	H25	H26～									
							3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	1	2	3					
文化施設	83%	6	5		<b>【被害の概要等】</b> ○約8割の文化施設が被害を受けた。 ○主な被害は、排水管破損、壁面ひび割れなど  ○美術館 ・排水管の破損 ・美術作品の破損 等  ○アンモナイトセンター ・壁一部破損 ・駐車場亀裂 等  ○考古資料館 ・階段破損 ・壁亀裂  ○草野心平記念館 ・機器破損 ・水管損傷  ○暮らしの伝承郷 ・壁一部亀裂	稼動状況	●3/12～ 全文化施設稼動停止  ●4/7～ 考古資料館再開  ●4/30～ 美術館再開  ●5/3～ 草野心平記念館、暮らしの伝承郷再開  ●7/15～ アンモナイトセンター再開  ●7/15～ 全文化施設稼動	復旧状況	●応急復旧～7/29 ・美術館 (美術作品の修復を除く。) ・草野心平記念館  ●災害査定  ●復旧工事 ・考古資料館 ・草野心平記念館 ・草野心平生家 ・暮らしの伝承郷  ●美術作品修復	財政措置	●既定予算 ・応急復旧工事等  ●12月補正予定 ・復旧工事  ●2月補正予定 ・美術品修復費用	総事業費	31 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
					稼動状況	復旧状況	財政措置	総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0														
					復旧状況	財政措置	総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0															

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																																														
							H23									H24			H25		H26～																																
						3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3			H24			H25			H26～		
体育施設	89%	9	8	体育館	<b>【被害の概要等】</b> ○約8割の体育施設が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、水道管・下水道管の破損、グラウンドに亀裂、地すべり被害等	稼動状況	●3/12～6/9 総合体育館自衛隊基地として利用 ●7/18～ 総合体育館利用開始 ●3/12～7/18 平体育館避難所として利用 ●当初から計画のあった大規模改修工事を実施するため、今年度の一般開放はできない見込み ●平体育館24年度当初より利用開始予定 ●3/12～4/27 小名浜武道館を遺体安置所として利用。6月からは庁舎代替施設として利用 ●小名浜支所東分庁舎の仮設庁舎設置に合わせて利用開始予定 (H24.7月予定) ●3/12～6/5 勿来体育館避難所として利用 ●7/18～ 勿来体育館利用開始 ●関船体育館稼動停止 ●5/14～8/6 関船体育館避難所として利用 ●関船体育館24年度中に利用開始予定 ●3/12～8/10 南部アリーナ避難所として利用 ●南部アリーナ24年度中に利用開始予定 ●3/12～7/9 内郷コミュニティセンター避難所として利用 ●8/22～ 内郷コミュニティセンター利用開始 ●3/12～ 上三坂、下三坂体育館稼動停止 ●6/1～ 上三坂、下三坂体育館利用開始																																														
							復旧状況	●応急復旧 (総合体育館、平体育館、勿来体育館、下三坂体育館) ●災害査定 ●8月中 内郷コミュニティセンター本復旧工事 ●総合体育館本復旧工事 ●平体育館本復旧工事 ●本復旧工事(勿来) ●一部復旧工事(関船、南部アリーナ) ●体育館改修設計委託 (関船、南部アリーナ) ●改修工事 (南部アリーナ、関船)																																													
財政措置	●既定予算・応急復旧工事 ●9月補正・総合、平、勿来体育館復旧工事 ●2月補正予定・南部アリーナ、関船体育館																																																				
							総事業費	126 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0																												

分野	被害率 含まれる	総施設数 施設	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																			
							H23												H24	H25	H26～					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
体育施設	75%	12	9	市民運動場	<b>【被害の概要等】</b> ○約7割の体育施設が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、水道管・下水道管の破損、グラウンドに亀裂、地すべり被害等	稼動状況	●小名浜、内郷、遠野、好間、川前 利用停止 ●6/1～ 小名浜、内郷、遠野、好間、川前市民運動場利用再開 ●9/22～遠野 台風15号被害により利用停止 ●遠野市民運動場 利用開始予定 ●常磐市民運動場利用停止 ●7/18～ 常磐市民運動場利用再開 ●9/1～ 平市民運動場利用再開 ●平市民運動場利用停止(災害対応) ●小川、田人市民運動場利用停止(地すべりにより被害大) ●小川、田人市民運動場 利用開始予定 ●勿来、四倉、久之浜市民運動場: がれきの仮置き場として使用(復旧時期未定)																			
							復旧状況	●応急復旧 (平、小名浜、内郷、遠野市民運動場、好間多目的広場) 照明修繕、排水工事 等 ●災害査定 ●四倉市民運動場(浄化槽)復旧工事 ●市民運動場測量調査(小川、田人) ●復旧工事 遠野市民運動場(駐車場、法面) ●復旧工事 小川、田人																		
								財政措置	●既定予算・応急復旧工事 ●9月補正・小川・田人測量調査 ●2月補正予定・小川、田人、遠野復旧工事																	
【摘要】							総事業費 254 百万円												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0			

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24	H25	H26～				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
体育施設	92%	12	11	その他（野球場等）	<b>【被害の概要等】</b> ○約9割の体育施設が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、水道管・下水道管の破損、グラウンドに亀裂、地すべり被害等	稼動状況	●勿来弓道場稼動停止 ●6/1～勿来弓道場再開 ●陸上競技場、平野球場、小名浜野球場、平テニスコート、いわき弓道場稼動停止 ●7/18～陸上競技場、平野球場、小名浜野球場、平テニスコート、いわき弓道場再開 ●南部テニスコート、南部スタジアム、関船弓道場稼動停止 ●8/22～南部テニスコート、南部スタジアム、関船弓道場再開 ●3/12～4/30 いわき市民プールを遺体安置所として利用 ●施設の被害等によりいわき市民プール、小名浜市民プールは本年度の一般開放はしない ●補助競技場利用停止(地すべりにより被害大)												●市民プール利用開始予定		●補助競技場利用開始予定				
						復旧状況	●災害査定 ●復旧工事 上荒川公園、陸上競技場、いわき弓道場、小名浜市民プール ●小名浜球場復旧工事 ●平テニスコート復旧工事 ●南部テニスコート復旧工事 ●平球場復旧工事予定 ●補助競技場測量調査 ●復旧工事 補助競技場																		
						財政措置	●既定予算 ・応急復旧工事 ●9月補正 ・復旧工事 ●2月補正予定(復旧工事) ・補助競技場																		
							総事業費 191 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定													
							H23						H24	H25	H26～					
							3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	1
学校給食共同調理場	100%	8	8		<b>【被害の概要等】</b> ○全ての給調で厨房機器の故障までを含め、何らかの被害を受けた。 ○主な被害は、勿来の半壊、平北部及び四倉の土間コン床不陸等による調理場機能の喪失。	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3/12～5月末 全給調稼動停止</li> <li>●6/1～三和、田人給調調理再開</li> <li>●6/6～平南部、小名浜、常磐給調調理再開</li> <li>●平北部、四倉給調稼動停止中</li> <li>●勿来給調稼動停止中</li> </ul>													
	○平南部 ○平北部 ○小名浜 ○勿来 ○常磐 ○四倉 ○三和 ○田人				復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●復旧工事 平南部、小名浜、常磐、三和、田人給調の修繕等</li> <li>●災害査定</li> <li>●2学期8/26～スクールランチの実施</li> <li>●学校給食の復旧(スクールランチ終了)</li> <li>●平北部、勿来、四倉給調復旧手法等の検討</li> <li>●平北部給調改修実施設計</li> <li>●四倉給調改修増築実施設計</li> <li>●平北部給調改修工事</li> <li>●四倉給調改修増築工事</li> <li>●勿来給調の改築事業の検討</li> <li>●改築の実施</li> </ul>														
	<b>【摘要】</b> 建替を要する勿来学校給食共同調理場の改築に着手するとともに、平成24年度末を目途に平北部学校給食共同調理場の改修、四倉学校給食共同調理場の改修増築を進め、早期かつ安定的な学校給食の再開を図る。				財政措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●既定予算・復旧工事</li> <li>●9月補正・スクールランチ実施</li> <li>●予算措置予定・復旧工事</li> </ul>														
					総事業費	396 百万円						総事業費 840 百万円			総事業費 -		総事業費 -			

11 消防本部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23									H24	H25	H26~				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
庁舎	85%	13	11		<b>【被害の概要】</b> ○津波被害により半壊(2箇所) ・四倉分署 ・江名分遣所  ○地震による一部損壊(9箇所) ・平消防署 ・小名浜消防署 ・勿来消防署 ・常磐消防署 ・内郷消防署 ・川前分遣所 ・田人分遣所 ・遠野分遣所 ・三和分遣所  ○被害なし ・中央台分遣所 ・小川分遣所	稼動状況	●四倉分署 3/11~4/17 四倉支所へ機能移転 ⇒ 4/18より復旧  ●江名分遣所 3/11~4/20 小名浜消防署へ機能移転 ⇒ 4/21より復旧  ●その他施設:稼動															
						復旧状況	●4/5~4/28 四倉分署応急復旧工事(電気設備、給水設備等) ●5/9~7/29 四倉分署復旧工事(機器等復旧)  ●4/13~4/20 江名分遣所復旧工事 ●4/13~7/17 常磐消防署復旧工事  ●5/3~6/3 小名浜消防署復旧工事 ●5/2~6/6 内郷消防署復旧工事 ●5/9~6/10 三和分遣所復旧工事  ●その他の施設の軽微な補修は順次対応															
						【摘要】	財政措置	●既定予算 ●4月補正 ・小名浜、常磐、 四倉復旧工事 ●6月補正 ・常磐復旧工事														
総事業費							47 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																							
							H23													H24	H25	H26~								
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3											
消防水利	1%	7,235	70		<b>【被害の概要等】</b> ○防火水槽損傷(36箇所) ・防火水槽漏水(15箇所) ・無蓋防火水槽防護柵損壊(2箇所) ・防火水槽給水管漏水(8箇所) ・有蓋防火水槽地盤隆起(11箇所)  ○消火栓損傷(34箇所)	稼働状況	●防火水槽36箇所・消火栓34箇所の損傷						●損傷水利の復旧48箇所(10/14現在) ・防火水槽 34箇所/36箇所中 ・消火栓 14箇所/34箇所中						●全面復旧予定											
						復旧状況	●防火水槽36箇所 順次修繕						●消火栓34箇所 順次復旧工事																	
						財政措置	●既定予算(消火栓2箇所、防火水槽27箇所)						●4月補正(防火水槽5箇所)						●6月補正(防火水槽4箇所)						●予算措置予定(消火栓32箇所)					
						総事業費	34 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0					
消防車両	5%	85	4		<b>【被害の概要等】</b> ○地震による一部損壊 ・高所放水車(小名浜92) ・ポンプ車(常磐11) ・水槽付ポンプ車(常磐21)  ○原発災害に派遣 ・ポンプ車(内郷12)	稼働状況	●ポンプ車(予備車)(内郷12) 原発災害に派遣						●ポンプ車(予備車)(内郷12) 代替車稼働																	
						復旧状況	●3/11~5/20 損壊車両(常磐11・常磐21)の修繕						●8/23~ 損壊車両(小名浜92)の修繕						●原発災害派遣ポンプ車(内郷12)の代替車購入											
						財政措置	●既定予算 ・損壊車両修繕						●7月補正 ・原発災害派遣車両購入																	
						総事業費	44 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0					

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24	H25	H26～				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3			
消防団施設	15%	325	47		<b>【被害の概要等】</b> 機械置場兼団員詰所 ○津波による全壊施設(11箇所) 平豊間、平薄磯2箇所、永崎、小名浜下神白、岩間町、久之浜町5箇所  ○一部損壊(36箇所)  <b>【摘要】</b> 沿岸部の全壊した11ヶ所については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。	稼働状況	●津波による全壊施設(11箇所) 閉所中 ⇒ 隣接班対応 ・平豊間、平薄磯2箇所、永崎、小名浜下神白、岩間町、久之浜町5箇所  ●その他開所中												●津波による全壊施設(11箇所) ・沿岸域のため、現時点では不明。						
						復旧状況	●4/12 正副団長協議 ・閉所施設は、隣接班での対応とすることを確認  ●沿岸域施設の今後のあり方検討  ●全壊施設以外の施設は、順次修繕対応																		
						財政措置	●既定予算(21箇所分) ●4月補正(9箇所分) ●6月補正(3箇所分) ●7月補正(3箇所分)																		
						総事業費	11 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-	
消防団機械	9%	325	30		<b>【被害の概要等】</b> ○津波による水没車両(16台) ポンプ自動車2台 積載車14台  ○一部破損車両(14台) ポンプ自動車3台 積載車11台  <b>【摘要】</b> 沿岸部に配備されていた8台については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。	稼働状況	●ポンプ車 2台、積載車 14台 使用不可 (津波による水没車両) ●その他稼働中  ●ポンプ車 2台 稼働  ●積載車 6台 稼働												●津波による全壊施設配備の機械(8台) ・沿岸域のため、現時点では不明。						
						復旧状況	●4/12 正副団長協議 ・機械が使用不可の地区は、隣接班での対応とすることを確認  ●ポンプ車 2台 購入(水没車両分) ●積載車 6台 購入 (津波による全壊施設配備以外の水没車両分) ●一部損壊車両の修繕												●沿岸域施設の今後のあり方検討						
						財政措置	●既定予算(修繕12台) ●4月補正 ・修繕2台 ・購入8台																		
						総事業費	56 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-	



12 水道局所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定												
							H23									H24	H25	H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
配・給水管	-	-	2851	上水道	<b>【被害の概要等】</b> ○配水管漏水 ○給水管漏水 ○漏水調査の実施 震災により地下漏水が多数あることが見込まれることから、早期発見を行い、随時修繕を実施する。 ○配水管亀裂破損等（10箇所） 地震により、配水管の継手切断等により、配水管の設置が必要 ・平南白土 ・四倉町梅ヶ丘 ・久之浜町金ヶ沢 ・渡辺町泉田 ・常磐上湯長谷町長倉 ・常磐上湯長谷町五反田 ・常磐藤原町阿良田 ・植田町根小屋 ・東田町 ・小浜町北ノ作	稼動状況	●地震による断水(3/11～4/11(復旧率97%)) ●地震による断水(4/11～4/21(復旧率98.6%))												
						復旧状況	●配水管・給水管応急修繕 ●配水管・給水管漏水修繕 ●配水管・給水管漏水調査 ●配水管改良工事設計委託 ●災害査定 ●配水管改良工事												
						財政措置	●H22予算(配・給水管応急修繕) ●7月補正(配水管漏水修繕) ●4月補正(漏水調査) ●9月補正(配水管漏水修繕) ●5月補正(配水管改良設計委託) ●12月補正予定(配水管改良工事)												
						総事業費	877 百万円									総事業費	0	総事業費	0
配・給水管	-	-	36	簡易水道	<b>【被害の概要等】</b> ○配水管漏水 ○給水管漏水 ○漏水調査の実施 震災により地下漏水が多数あることが見込まれることから、早期発見を行い、随時修繕を実施する。 ○配水管亀裂破損 田人簡水において、地震による道路隆起により水道管の継手切断	稼動状況	●地震による断水(3/11～数日後に100%復旧) ●地震による断水(4/11～1週間以内に100%復旧)												
						復旧状況	●配水管・給水管応急修繕 ●配水管・給水管漏水修繕 ●配水管・給水管漏水調査 ●配水管改良工事設計委託 1箇所(田人) ●災害査定 ●配水管改良工事												
						財政措置	●4月補正(配・給水管漏水修繕) ●7月補正(漏水調査) ●5月補正(配水管改良工事設計) ●9月補正(配水管改良工事)												
						総事業費	36 百万円									総事業費	0	総事業費	0

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23															H24	H25	H26～			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
導水施設	-	-	2 ○上野原浄水場 ○泉浄水場	上水道	【被害の概要等】 (上野原浄水場) ○導水路への落石 ○導水路監視施設破損  (泉浄水場) ○導水管漏水 (5箇所)	稼動状況	●3月11日より稼動しているが修繕等工事時、一時的に断水にて対応																				
					復旧状況	上野原浄水場	●導水路落石撤去工事H22分(3/15~3/25)																				
					復旧状況	泉浄水場	●導水路落石撤去工事H23分(6/8~6/20)															●災害査定					
					復旧状況	泉浄水場	●導水路監視施設修繕工事(7月下旬~10月中旬)																				
					【摘要】	財政措置	●既定予算対応(H22分・導水路修繕)																				
							財政措置	●4月補正(導水路修繕)															●7月補正(導水路監視施設修繕)				
						総事業費	9 百万円															総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
導水施設	-	-	2 ○鷹ノ巣浄水場 ○旅人浄水場	簡易水道	【被害の概要等】 (鷹ノ巣浄水場) ○着水井、場内配管破損  (旅人浄水場) ○原水流入の減少(4月11日の余震により、水源である馬下川からの流入量が減少している)	稼動状況	●3月11日より稼動しているが修繕等工事時、一時断水にて対応																				
					復旧状況	鷹ノ巣浄水場	●(鷹ノ巣)浄水場ろ過池流入管緊急修繕工事(4/28~5/10)															●(鷹ノ巣)着水井、配管修繕工事設計委託(8月上旬~10月上旬)					
					復旧状況	旅人浄水場	●(鷹ノ巣)着水井、配管修繕工事(12月下旬~3月下旬)															●災害査定					
					復旧状況	旅人浄水場	●(旅人)水源さく井委託(5/25~6/17)															●(旅人)水源さく井工事(9月中旬~3月下旬)					
					【摘要】	財政措置	●(旅人)応急取水仮設工事(6/1~7/28)																				
						財政措置	●4月補正(鷹ノ巣ろ過池緊急修繕)															●7月補正(旅人:水源さく井等工事)					
						財政措置	●5月補正(鷹ノ巣:着水井等設計)															●12月補正予定(鷹ノ巣:着水井修繕工事)					
						総事業費	70 百万円															総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																			
							H23												H24	H25	H26～					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3				
浄水施設	-	-	9	上水道	<b>【被害の概要等】</b> (平浄水場) ○場内配管破損 ○浄水場敷地地盤沈下 ○加圧脱水機破損  (水質管理センター) ○浄化槽破損  (泉浄水場) ○場内配管損傷 ○施設玄関床損傷 ○管理棟ガラス破損  (山玉浄水場) ○活性炭注入設備損傷  (久之浜浄水場) ○外構(フェンス)損傷	稼動状況	●3月11日より稼動しているが、修繕等工事時は一時断水にて対応している																			
						平浄水場	●場内配管修繕工事(H22分:2箇所(3/11~3/18)) ●加圧脱水機修繕工事(5/30~6/14) ●場内配管修繕工事(H23分:4箇所(4/12~5/19)) ●場内整備委託(8月上旬~12月下旬) ●場内地盤沈下修繕工事(12月下旬~3月下旬)	●災害査定																		
						水質管理センター	●浄化槽修繕仮設工事(H22分 3/11~3/18)																			
						泉浄水場	●玄関床修繕工事(5/30~6/9) ●ガラス修繕工事(6/2~6/19) ●法田第1ポンプ場場内クラック緊急修繕工事(8/25~9/14) ●法田第2ポンプ場扉外緊急修繕工事(6/9~6/22) ●管理用通路緊急修繕工事(8月下旬~10月下旬)																			
						山玉浄水場	●活性炭注入設備修繕工事(6/7~6/17) ●山玉浄水場No.2次亜貯留槽緊急修繕工事(6/9~6/22) ●山玉浄水場浄化槽ブローガス緊急修繕工事(8月下旬~10月下旬) ●山玉浄水場ガス建屋緊急修繕工事(8月下旬~10月下旬)																			
						久之浜浄水場	●外構修繕工事(4/22~4/28)																			
						【摘要】	●22年度予算対応(平浄水場、水質管理センター応急修繕) ●4月補正(平浄水場配管等修繕) ●5月補正(活性炭注入設備等修繕) ●7月補正(場内整備委託)	●12月補正予定(場内地盤沈下修繕)																		
						総事業費	46 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23															H24		H25		H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
浄水施設	-	-	1 ○旅人浄水場	簡易水道	【被害の概要等】 ○敷地内への落石	稼動状況	●3月11日より稼動している																				
						復旧状況																					
						財政措置	●4月補正(落石対応工事等)																				
総事業費							1 百万円															総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
送水施設	-	-	12 ○平浄水場 ○泉浄水場 ○山玉浄水場	上水道	【被害の概要等】 (平浄水場) ○送水管漏水 φ700 8箇所  (泉浄水場) ○送水管漏水 φ400 3箇所  (山玉浄水場) ○送水管漏水 φ800 1箇所	稼動状況	●3月11日より稼動しているが修繕等工事時、一時断水にて対応																				
						復旧状況																					
						財政措置	●H22予算対応(送水管漏水緊急修繕) ●4月補正(送水管漏水修繕等)																				
総事業費							27 百万円															総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
水管橋	-	-	8		【被害の概要等】 ○津波による流出 (4箇所：豊間、永崎(2箇所)、錦) ○地震による損傷 (4箇所：下高久、内郷御厩、湯長谷川、藤原川)	稼動状況	●仮設配管、配水運用により対応し、水管橋流出による断水地区はない。																				
						復旧状況																					
						財政措置	●5月補正(水管橋設置工事設計) ●12月補正予定(改修工事)																				
総事業費							287 百万円															総事業費	-	総事業費	-	総事業費	0

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																
							H23									H24				H25		H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
配水池	-	-	5		<b>【被害の概要等】</b> ○八幡小路タンク ・タンク脚にクラック →配水系統の切替えで対応 →加圧ポンプ場建設予定 ○湯長谷配水池 ・地盤沈下 →配水系統の切替えで対応 ○大高調整池 ・破損、漏水 →配水系統の運用、減圧弁の設置により対応 ○松ヶ台配水池 ・地盤沈下 →減圧弁の設置により対応 ○小名浜配水池場内 ・敷地内地盤沈下  <b>【摘要】</b>	稼動状況	●仮設配管、配水運用により対応																
	○八幡小路タンク ○湯長谷配水池 ○大高調整池 ○松ヶ台配水池 ○小名浜配水池					復旧状況	●配水池改修工事設計委託 ・八幡小路タンク ・湯長谷配水池 ・大高調整池 ・松ヶ台配水池 ・小名浜配水池  ●減圧弁設置(8/1～9/30)  ●災害査定  ●配水池改修工事 ・八幡小路タンク ・湯長谷配水池 ・大高調整池 ・松ヶ台配水池 ・小名浜配水池																
						財政措置	●既定予算(減圧弁設置) ●5月補正(配水池改修設計委託) ●12月補正予定(配水池改修)																
						総事業費	420 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		
水道施設(水道局庁舎外)					<b>【被害の概要等】</b> ○庁舎 ・地盤沈下 ・送水管等の破損  ※原子力発電所事故に伴う水道の供給停止  <b>【摘要】</b>	稼動状況	●原発事故による1歳未満児の摂取制限(3/23～3/31)																
						復旧状況	●庁舎廻り応急復旧工事(5/18～6/16) ●災害復旧庁舎給排水管漏水修繕工事(7/5～8/3) ●災害復旧庁舎ハンドホール修繕工事(7/26～8/24) ●災害復旧庁舎周囲舗装等修繕工事(7/29～8/26)																
						財政措置	●4月補正(庁舎修繕)																
						総事業費	5 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		

